

台州市2023年重点建设项目计划表

单位（万元）

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
	带“▲”为新增列入市重点项目	507个	90594603			10573150					
	农业水利项目	26个	2931745			251400					
1	台州市东官河综合整治工程	新建闸站3座，新建新建桥梁46座，河道两岸实施生态绿化，建设河道型安然湿地、永宁河湿地。	233000	2014-2025	206060	8000	完成外东浦泵站及东官河16号桥建设。	台州市水利局、台州市城投集团	续建		市本级
2	台州市南片水资源优化利用工程（路桥至椒江供水管线）▲	建设路桥至椒江供水管线总长度15km。	29000	2023-2025	0	5000	项目开工建设。	台州市城市水务有限公司	新建	2023年11月 开工	市本级
3	台州市椒江区海塘安澜工程（江南、城西段海塘）	建设内容包括堤塘加固加高、水闸加固提升等： 1.改造提升6.63公里海塘；2.霞沓闸的拆除与新建，新建规模为1孔×6m； 3.海塘沿线旱闸共29座，重建2座，27座均拆除，拆除封堵除7816军船坞外的其他船坞门等。	73922	2022-2025	5565	11000	累计完成总量的30%。	台州市椒江平安水利开发有限公司	续建		椒江区
4	洪家场浦排涝调蓄工程	自祝昌泾至十一塘，用地3534.42亩，全长18.2千米，拆迁10万平米。河面拓宽至60-100米，新建跨洪家场浦桥梁。	217000	2013-2024	212821	5000	完成一标段及东山东片湖区。	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司	续建		椒江区
5	台州市黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘）	西起永宁江闸右侧，东至三山小普陀，长度共计2.908km。海塘沿线需新建涵闸1座，规模为2孔×2.5m；封堵原有涵闸3座、旱闸8座。新建码头1个，改造码头3座，高滩地生态绿化及配套设施布置约60万平方米。	62586	2022-2024	3252	7000	主体段施工。	台州市黄岩西部资源开发有限公司	续建		黄岩区
6	台州市路桥区青龙浦排涝工程	路桥段开挖七条河至十塘河道（长2.22公里，宽100米），建设十塘节制闸、海昌路交通桥梁、南官河1#闸站和2#闸站建设，解决路桥城区河道狭窄排涝能力不足问题；集聚区出海口段建设青龙浦出海闸站、三山涂段河道。	173500	2017-2030	69132	10000	南官河2#闸站水下基础部分施工。	路桥区农业农村局	续建		路桥区
7	台州市路桥区黄礁涂垦地造田工程项目▲	造田面积2754.669亩，规划新增耕地约2200亩，预估建后耕地质量等级8等。工程分三期实施，一期面积56.4公顷，造田26.3公顷；二期83公顷，造田面积72.1公顷；三期面积64公顷，造田面积50.8公顷。	55700	2022-2027	0	11000	一期造田工程完成70%。	路桥区陆海建设集团	续建		路桥区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
8	方溪水库引水及配套水厂工程▲	引水工程设计供水规模20万m ³ /d,新建4m洞径隧道10.8km,新建DN1600钢管0.3km,隧洞采用TBM施工;净水厂设计供水规模20万m ³ /d,一期设计供水规模10万m ³ /d,预臭氧接触池、沉淀池、浸没式超滤膜车间近期按10万m ³ /d规模实施,清水池按20万m ³ /d一次建成,其余建筑物、构筑物一次建成;供水管道工程按20万m ³ /d一次建成,新建DN1600管道4km, DN1000管道1km。	76000	2020-2024	10000	10000	水厂建设完成40%。	临海市水务集团有限公司	续建		临海市
9	台州市椒江治理工程(临海段)	主要建设内容包括望江门右岸切滩和治水公园切滩。望江门右岸切滩总长度约2.7公里,切滩宽度约90~130米。治水公园切滩长度约0.7公里,切滩宽度约40~150米。	46000	2021-2025	10000	8000	完成工程量40%。	临海市城市防洪工程运行中心	续建		临海市
10	临海市大田平原排涝二期工程(外排工程)	新开大安河长4.9公里,设计河宽80米;新开大田西河长4.39公里,设计河宽20-30米;新开赤水河长2.14公里,设计河宽24米;新开下汇头河长0.25公里,设计河宽40-200米;新建东滕截洪沟长3.18公里,设计河底宽3-6.5米;拓宽琅坑溪(铁路桥~汇合口)长2.39公里,设计河宽40米;拓宽大庆河(东大河至凯歌路段)长1公里,设计河宽25米;整治塘头溪河道0.45公里;新拆建桥涵31座等。	100000	2019-2024	45000	10000	完成总体工程量60%。	临海市水利投资开发有限公司	续建		临海市
11	临海市东部平原排涝工程(一期)	主要建设内容包括:1.杜桥、上盘片排涝的水闸改造工程、河道整治工程、调蓄湖泊工程。2.桃渚片排涝工程的河道整治工程、水闸改造工程。	38000	2020-2022	20000	5000	基本建成。	临海市海洋开发投资有限公司	续建		临海市
12	临海市尤汛分洪工程	尤汛分洪隧洞,长8.1公里,设计流量600立方米/秒;尤汛闸,5孔,单孔净宽8米;出口箱涵,长745米;阮家洋溪分洪隧洞,长620米,设计流量100立方米/秒。	184000	2022-2026	0	20000	隧洞施工。	临海市水利局	续建		临海市
13	温岭市海塘安澜工程(东部新区海塘)▲	提标建设海塘6.48公里,建设水闸3座,修建防汛道路6.47公里,沿塘背坡生态修复面积33.48平方米,融合提升工程,设置景观节点3处,驿站5处,配套建设观海平台1处。	87352	2022-2025	574	14000	开展海塘提标加固建设。	温岭经济开发区	续建		温岭市
14	温岭市南排工程(一期)	整治河道6.34km,建设护岸11.49km,隧洞长1.12km,节制闸2座,拦水堰1座;涉及桥梁16座。	82300	2017-2025	45600	5000	水上土方挖运。	温岭市农业农村和水利局	续建		温岭市
15	温岭市礁山渔港渔业码头工程▲	建设688米渔业专用码头及配套设施。	27340	2023-2025	0	5600	1.现浇墩台和预制桥板等混凝土结构完成10%,累计完成100%。 2.工厂完成钢筋混凝土趸船制作一名。	温岭市港口岸和渔业管理局	新建	2023年3月 开工	温岭市
16	玉环市漩门湾拓浚扩排工程	湖泊及河道拓浚、排涝闸、节制闸、淤泥处置和一期堵坝拆除等,其中拓浚湖泊面积约1.79km ² 、保留水面约17.5km ² 、拓浚河道长约18.7km、新建玉环湖排涝闸1座、改建苔山排涝闸1座、改建节制闸4座。	115579	2021-2025	41284	20000	河湖清淤、真空预压造地施工,水闸施工。	玉环经济开发区	续建		玉环市
17	玉环市海洋生态保护修复项目	整治修复海岸线长度7455米(含盐沼生态修复岸线1200米),整治修复盐沼面积3公顷以上,修复红树林面积40公顷。	51016	2021-2023	20556	10000	项目完工验收。	玉环市城建集团	续建	2023年10月 完工	玉环市
18	台州市椒江治理工程(天台始丰溪段)	始丰溪主流及城区段5条支流共计58.625公里,主要建设内容包括:1.始丰溪干流整治工程。2.三茅溪、赭溪、螺溪、小法溪、梅坦坑5条支流整治工程。3.水生态修复工程;4.信息化工程。	166414	2020-2024	112546	7000	沿线堤防整治、加固。	天台县水利局	续建		天台县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
19	天台县里石门水库灌区续建配套与节水改造▲	改造渠首1座,改造北干渠23.998km、36号支渠0.24 km,续建龙山支渠1.80km,骨干改造水闸24座,改造灌溉渡槽14座、排洪槽22座,改造隧洞23座、涵洞1座,改造农桥23座,提升管护设施7处,配套巡查道路30.59km、护栏28.40 km,建设灌溉试验站1处,信息化建设1项。	22000	2023-2025	0	5000	项目开工建设,完成工程30%的工程量。	天台县水利局	新建	2023年9月 开工	天台县
20	朱溪水库	大(二)型水库及28公里输水系统工程,多年平均可向台州市区调水9072万m ³ ,向本流域城镇供水873万m ³ ,配套电站装机5MW,多年平均发电量为1319万kW·h。	374000	2016-2023	358697	11000	完成蓄水验收,主体工程基本完工。	台州市朱溪水库指挥部	续建		仙居县
21	仙居县永安溪综合治理与生态修复工程二期	共治河道35条,实施新建堤防3.90km、加固堤防12.37km,新建护岸32.29km、加固护岸29.03km,清淤(清障)长度41.33km,新建闸站1座(闸宽25.0m,排涝流量30.0m ³ /s),新建液压升降坝6座、新增堰坝8座、加固堰坝4座,水系连通长度5.26km,涉及桥梁改扩建31座。	79000	2021-2024	24451	12000	下各内部水系治理工程、下张至下垟段堤防及闸站工程主体工程建设。	仙居县水利局	续建		仙居县
22	仙居县幸福河湖建设项目(中小流域治理)▲	河道治理起点于横溪镇溪口村,下至永安溪出口,治理长度6km。工程建设内容主要分为水安全工程、水生态工程、便民工程三大块。其中水安全工程主要包括现状堤岸加固及新建4.49km,新建过河汀步1处,新建堰坝2座,改造堰坝5座,机耕桥扩建1座,新增引水渠1处,河道疏浚2.48万m ³ ;水生态工程主要包括堤岸绿化4.23万m ² ;便民工程部分包括新建便民配套节点4处,沿线游步道贯通总长度约7.25km。本工程防洪标准村庄段为10年一遇,农田段防冲不防淹。	50593	2022-2025	0	4800	六都坑段施工。	仙居县水利局	续建		仙居县
23	三门县海塘加固工程	加固12条海塘,总长约55.8公里,新(扩)建排涝闸站6座。	120000	2020-2024	17484	10000	蛇蟠塘、七市塘、下栏塘等3条海塘基本完工。	三门环境公司、三门县水利局	续建		三门县
24	三门县东屏水库工程	总库容0.29亿m ³ ,年供水量0.20亿m ³ ,供中部和东南部15万人饮水。	70000	2017-2025	10946	7000	长林水库标段完成50%,东屏水库标段完成15%。	三门东屏水库指挥部、三门县水利局	续建		三门县
25	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程	提标加固100年一遇海塘17.32公里;新开护塘河9.84公里,新建护岸19.68公里;提标加固已建水闸5座,新建1座;沿塘生态修复115.1万平方米,新建巡查站4处。	297443	2020-2025	82351	20000	1.十一塘东闸完工; 2.三山北涂闸主体完工; 3.洪家场浦闸站外侧围堰完成	台州循环经济发展有限公司	续建		台州湾 新区
26	台州市洪家场浦强排工程(台州湾新区段)▲	河道整治13.41 km(三才泾、一条河、二条河、高闸浦、南野份浦、新王浦、1#连通河、2#连通河、3#连通河、规划河道),新建调蓄水域0.14km ² ;新建三才泾、调蓄水域、一条河、二条河4座节制闸,新增泵站合计50m ³ /s。	100000	2023-2026	0	10000	完成10%。	台州市开发投资集团有限公司	新建	2023年6月 开工	台州湾 新区
	交通项目	40个	15336368			1946000					
1	新建铁路杭州至绍兴至台州线温岭至玉环段	新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段工程线路长37.172km,起止里程为DK0+000~DK37+460,设计速度350km/h。	712630	2021-2024	300920	150000	道路主体施工	台州市铁路办	续建		市本级
2	头门港铁路支线二期工程	自金台铁路头门港支线头门新区站向东引出,登头门岛后设置头门港站。线路全长14.64公里。	461000	2023-2027	0	20000	项目开工建设。	临海市政府、台州市铁路办	新建	2023年7月 开工	临海市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
3	杭州至温州高速铁路项目(仙居段)	仙居段33.4公里。	380000	2020-2024	273503	75000	桥梁、路基、隧道等工程施工;路基附属、防护栅栏工程施工;无砟轨道铺设,接触网架设计工程施工;四电房屋及设备安装;站房主体结构。	仙居县铁路办	续建		仙居县
4	台州市域铁路S2线一期工程	项目线路全长约66公里,全线拟设站22座(含预留2座),其中地下站7座,高架站12座,地面站1座,预留2座高架站。于台州中心站设S1线与S2线的联络线,联络线长1.075公里。并于北洋镇设北洋停车场、台州湾新区设滨海车辆段,控制中心与线网其他线路合建。	3080000	2023-2027	0	300000	项目开工建设。	台州市交投集团	新建	2023年3月开工	市本级
5	台州路桥机场改扩建工程	新建一条长2500米平行滑行道及端联络道系统,35000平米的航站楼,16个机位的站坪等。	358800	2020-2023	262691	25000	1.飞行区完成100%;2.航站区完成100%。	台州市交投集团、路桥区政府	续建	2023年12月完工	路桥区
6	台州1号公路路桥段▲	台州1号公路路桥段项目北起台州1号公路台州湾新区段,南与台州1号公路温岭段相接。项目全长13.9公里。	280000	2023-2027	0	10000	项目开工建设。	路桥区交通运输局、路桥区陆海建设集团	新建	2023年12月开工	路桥区
7	台州1号公路温岭段▲	项目全长约70公里,氛围新建段、老路利用提升段及海塘安澜工程结合段。按照路面宽度10-12米设计	300000	2023-2030	0	10000	项目开工建设,示范段主体施工。	温岭市交通运输局、温岭市文旅集团	新建	2023年12月开工	温岭市
8	台州1号公路玉环示范段、先行段▲	示范段起于鲜叠沙滩,止于环海,路线全长约5.5公里,主要建设内容为道路拓宽改造工程、景观绿化工程、立交工程、新建1处一级驿站;先行段起于环海,止于海山岛,利用既有道路对景观进行改造。	25000	2023-2025	0	14000	项目开工建设,道路施工。	玉环市交投集团	新建	2023年6月开工	玉环市
9	台州1号公路台州湾新区段▲	道路总长约18公里。	180000	2023-2026	0	8000	完成15%。	台州循环经济发展有限公司	新建	2023年11月开工	台州湾新区
10	甬台温高速公路改扩建工程三门麻岙岭至临海青岭段	起点位于宁海、三门交界处的麻岙岭隧道洞中,终点位于临海南互通处,路线全长约42.8公里。全线按“两侧拼宽为主,局部分离或单侧拼宽”的原则拓宽为双向八车道、局部双向十车道,并改造一般互通立交3处,枢纽互通2处,新增一般互通立交1处,改扩建服务区1处,新增危化品停车区一处。	1288418	2022-2025	0	200000	项目全面开工建设。	浙江台州沈海高速公路有限公司	续建		市本级
11	甬台温高速公路改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段	起点位于临海南互通处,终点位于台州温州两地交界处的大溪岭隧道洞中,路线全长约40.2公里。全线按“两侧拼宽为主,局部分离或单侧拼宽”的原则拓宽为双向八车道、局部双向十车道,并改造一般互通立交3处,枢纽互通2处,新增一般互通立交1处、迁建一般互通立交1处,新建服务区1处,利用现状管理中心1处,养护工区1处,同时设置互通连接线1条,长约5.3公里。	1597000	2022-2025	22119	182000	临时工程完成100%,路基工程完成6%,桥梁工程完成3%,隧道工程完成7%。	台州交投高速公路有限公司	续建		市本级
12	甬台温高速至沿海高速温岭联络线	主线全长33.5公里,主线采用双向六车道高速公路标准设计,设计速度100公里/小时,路基宽度33.5米	1284900	2020-2023	662400	180000	项目完工。	甬台温高速温岭联络线建设指挥部	续建	2023年12月完工	温岭市
13	甬台温高速至沿海高速三门联络线(上三高速公路东延段)工程	路线里程全长28.8公里,同步建设连接线长约4.845公里,路基宽度24.5米。	678100	2021-2025	93266	180000	路基工程、桥涵工程、隧道工程累计完成30%。	台州市交投集团、三门县政府	续建		三门县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
14	上三高速公路增设天台东互通工程	上三高速增设互通1处。	48000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	天台县交通运输局	新建	2023年12月 开工	天台县
15	两高联络线温岭城区主入城口匝道工程▲	在甬台温高速温岭联络线城北入口处增加两条上下路泽太一级公路匝道桥。	17000	2022-2024	1943	7000	完成工程量80%	温岭市城发集团	续建		温岭市
16	104国道天台响岩至至界岭改建工程	一级公路7.3公里。	109600	2023-2025	0	20000	项目开工建设。	天台县交通运输局	新建	2023年6月 开工	天台县
17	228国道温岭城东至温峒段	项目主线全长15.96公里，主线共设桥梁3942米/10座长隧道4210米/2座、中隧道1408米/2座，互通式立交4处	416500	2021-2025	102000	80000	道路主体施工。	温岭市交通运输局	续建		温岭市
18	351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程（邵家渡至永丰段）	主线全长20.3公里，同步建设大田连接线地面道路4.95公里，采用双向六车道、双向四车道一级公路设计标准。	501000	2021-2027	85000	161000	完成总体工程量35%。	临海市交通运输局	续建		临海市
19	351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程	路线总长12km，双向四车道一级标准，设计速度80km/h，路基宽度24.5m。	139824	2021-2025	24289	15000	完成路基50%，桥梁45%。	仙居县交投集团	续建		仙居县
20	204省道余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段公路工程（黄岩段）	主线全长约23.3公里，利用的104国道路桥桐屿至温岭泽国段11.6公里，实际建设里程约11.7公里（黄岩段约6.4公里），同步建设院桥支线约11.5公里（黄岩段约9.8公里）。	197977	2017-2023	169214	25000	项目完工。	黄岩文旅集团	续建	2023年12月 完工	黄岩区
21	204省道余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段公路工程（路桥段主线）	位于桐屿街道，南接104国道西复线，总用地面积369亩，一级公路，双向6车道，长4500m，宽40m。	61100	2021-2024	25932	5000	桥梁工程完成80%。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	续建		路桥区
22	204省道余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程	主线长42.8公里，市区连接线3.6公里，按一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。	336000	2020-2024	280000	30000	基本建成。	临海市交通运输局	续建		临海市
23	204省道余姚至温岭公路温岭泽国至温峒段工程▲	路线全长约16公里（其中利用段长约6公里，新建段长约10公里）。采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度26.5米	288000	2023-2026	0	10000	项目开工建设。	温岭市交通运输局、温岭市文旅集团	新建	2023年12月 开工	温岭市
24	81省道温岭段改建工程	路线全长42.59公里，其中利用老路段7.02公里，实际建设道路长度为35.57公里。其中支线石塘段长3.85公里，其中一级公路510m，二级公路3.3公里，隧道847m/2座，中小桥112m/3座，涉海路堤1.387公里。	265500	2012-2024	258000	5000	道路主体施工。	温岭市交通运输局	续建		温岭市
25	S226（76省道）玉环龙溪至坎门段改建工程（一期）	工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80km/h，路基宽度32米，双向六车道。一期工程路线长约8.3公里，其中主线5.2公里，干江连接线3.1公里。	117765	2019-2024	84824	17000	进行路基、桥梁、路面施工。	玉环市交投集团	续建		玉环市
26	S226省道玉环城区连接线工程（漩门至城南段公路）	总用地面积约639.28亩，路宽60米，长约6468米，主要建设内容包括道路、桥梁、给排水管道、综合管线、照明、绿化、交通设施等。	92923	2020-2024	36126	5000	进行道路软基处理及路基堆载预压工程施工。	玉环经济开发区	续建		玉环市
27	323省道路桥至永嘉公路路桥金清至新桥段工程（白剑线改建）▲	全长9.875公里拟采用一级次要干线公路标准，设计速度80km/h。	342000	2023-2027	0	10000	项目开工建设。	路桥区交通运输局	新建	2023年12月 开工	路桥区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
28	台州路桥机场进场道路工程一期	全长1.57公里道路，其中挖方5.2万方，填方18.7万方，软基处理1.41公里，中桥3座，涵洞5道，箱涵通道1处，平面交叉1处。	65781	2021-2023	21097	6000	项目完工。	台州机场投资发展有限公司	续建	2023年11月完工	椒江区
29	台州路桥机场进场道路工程二期	新建一条一级公路，全长3.605公里。	220000	2023-2026	0	40000	项目开工建设，路基填筑。	台州市交投集团、路桥区交通运输局	新建	2023年3月开工	路桥区
30	台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程(海城路)▲	项目全线17公里，按一级公路双向六车道标准时速80公里/小时。	271000	2023-2028	0	40000	项目开工建设。	台州市交投集团	新建	2023年12月开工	市本级
31	桐江大道院桥支线(路桥段)项目	新建一级公路双向四车道1.35公里。	21200	2020-2023	10199	5000	项目完工。	路桥区交建集团	续建	2023年9月完工	路桥区
32	太龙公路扩容提速工程(市区至东部快速路工程)▲	西起肖浦隧道东侧，东至81省道支线，全长13.7公里，全线高架桥，建设一般互通5处。	400000	2023-2026	0	40000	项目开工建设，桥梁完成15%。	温岭市交通运输局、温岭市文旅集团	新建	2023年3月开工	温岭市
33	台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程东段(228国道至伍佰屿)▲	东段工程(228国道至伍佰屿)全长4.88 km。采用一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，路基宽度32米，双向六车道。	51500	2023-2025	0	7000	项目开工建设。路基完成20%，桥梁完成10%。	温岭市交通运输局	新建	2023年11月开工	温岭市
34	凤凰山隧道及接线工程▲	起点位于坎门镇双港路与经八路交叉口，起点桩号K2+830，路线向南延伸，在双庙东侧设凤凰山隧道至小里岙出洞，终点与现状环岛南路平面交叉，桩号K5+050，路线全长2.22km。	37000	2022-2025	344	6000	隧道完成15%。	玉环市交投集团	续建		玉环市
35	玉环西沙门大桥工程▲	工程采用一级公路标准设计兼顾城市道路功能，双向六车道，桥梁全长约1.7公里，宽38.5米，设计速度80公里/小时，桥涵设计荷载为公路-I级	126710	2022-2025	10022	20000	进行桥梁施工。	玉环市交投集团	续建		玉环市
36	玉环市沙岙至西滩公路工程(沙岙至内马段)	工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80km/h，路基宽度54米，双向六车道，路线长约4.54公里。	78600	2020-2023	59538	10000	项目完工，建成通车。	玉环市交投集团	续建	2023年8月完工	玉环市
37	玉环市沙岙至内马公路东延段工程▲	工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，路基宽度60米，双向六车道，路线长约1公里。	22200	2022-2025	2570	4000	进行路基施工。	玉环市交投集团	续建		玉环市
38	玉环市高铁站至沙岙公路工程(含高家山隧道)▲	工程采用一级公路技术标准兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，路基宽度34m，双向六车道，路线长约6.22公里(主线4.33公里，支线1.89公里)。	208000	2023-2025	0	4000	先行段高家山隧道开工建设。	玉环市交投集团	新建	2023年10月开工	玉环市
39	X307路滨线沙园南路至疏港大道拓宽改建工程(东方大道拓宽一期)▲	道路全长3.624公里，总体呈东西走向，起点为路桥南山至洋屿公路终点处K10+264.146，沿现状X307路滨线往东，对既有道路进行双向拓宽。途经横街镇、蓬街镇，终点位于疏港大道交叉口道路，终点桩号K12+088。	25340	2022-2024	1757	5000	路基工程完工50%，桥涵工程开始施工。	路桥区交通运输局	续建		路桥区
40	台州湾新材料产业园项目配套散货码头、长引桥及后方陆域工程▲	新建2个10万吨级、1个15万吨级、2个2万吨级、2个1万吨级、6个5000吨级液体散货泊位和2个5万吨级煤炭泊位，配套建设14公里栈桥及管廊。	250000	2023-2027	0	10000	项目开工建设。	荣盛新材料(台州)有限公司、台州湾新材料产业园专班	新建	2023年12月开工	临海市
	能源项目	12个	7802297			1332000					

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
1	三门核电二期	建设2台百万千瓦级机组。	4070000	2022-2028	1496500	593000	核岛、常规岛土建施工及模块施工吊装	三门核电公司	续建		市本级
2	台州220kV电网输变电工程▲	建设及改造苍山220千伏输变电工程、珊瑚220千伏输变电工程、中核三门200MW滩涂光伏220千伏送出工程、浙能台州1号海上风电场220千伏送出工程等4项。	110000	2023-2025	0	64000	建设及改造4项工程，变电容量96万千伏安，线路长度200千米。	台州电业局	新建	2023年1月 开工	市本级
3	台州110kV电网输变电工程▲	建设及改造台州三门东部补强110千伏线路工程、台州三门城北110千伏输变电工程、苍山220kV变电站110kV送出工程、临海珊瑚220kV变电站110kV送出工程等10项	80000	2023-2025	0	47000	建设及改造10项工程，变电容量50万千伏安，线路长度280千米。	台州电业局	新建	2023年1月 开工	市本级
4	台州35千伏及以下配电网工程▲	35千伏及以下配电网建设及改造。	100000	2023	0	100000	35千伏及以下配电网建设及改造。	台州电业局	新建	2023年1月 开工	市本级
5	浙能临海风光储一体化项目	拟建设海上风力发电、光伏发电和储能一体化项目，总装机容量500兆瓦，配套建设升压站及陆上集控中心、储能站。	520000	2022-2024	100000	180000	海上风机基本安装到位。	浙江浙能临海海上风力发电有限公司	续建		临海市
6	温岭市东部松门渔光互补光伏电站项目	利用南海涂滩涂面积约2900亩，升压站及进站道路用地49亩，装机容量约230MWP。	118500	2022-2024	531	50000	主体施工。	温岭市水务集团	续建		温岭市
7	大麦屿能源（LNG）中转储运项目	总用地面积489.75亩，总建筑面积10859平方米。一期主要建设2台10万立方米LNG储罐和1台20万立方米LNG储罐及配套工艺、公用工程设施，中转能力达200万吨/年。	410136	2018-2024	67697	30000	码头及取汲水口施工建设，1#、2#储罐内罐安装施工，罐外工程桩基施工。	大麦屿街道	续建		玉环市
8	华能玉环三期扩建项目▲	建设一台百万千瓦高效节能燃煤机组，同步配套建设辅助系统。	400000	2023-2025	0	15000	项目开工建设，五通一平、地基处理。	玉环市发改局	新建	2023年11月 开工	玉环市
9	玉环海上风电项目▲	华电玉环1号海上风电项目一期工程（南区）项目规划装机容量7.5万千瓦，年发电量可达2.3亿千瓦时。2号海上风电计划总装机容量500MW，中心点离岸距离49公里，水深29~39米，规划海域面积80km ² 。	755512	2023-2026	0	60000	项目开工建设。	玉环市发改局	新建	2023年6月 开工	玉环市
10	天台县抽水蓄能电站项目	总用地面积约5800亩。枢纽工程建筑主要有上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等组成。输水系统总长约3684.5m。工程装机容量170万千瓦，额定水头724米，首台机发电工期60个月，总工期72个月。	1074149	2022-2027	130000	130000	地下厂房、进场道路施工。	天台县抽水蓄能指挥部	续建		天台县
11	中核三门200MW滩涂光伏项目	在三门核电一期温排水区域滩涂海域建设光伏电站。	66000	2022-2024	3664	56000	完成总工程量约70%。	三门县发改局	续建		三门县
12	台州三门电网侧储能电站示范项目▲	规划建设一座电网侧独立电化学储能电站，主要包括储能场和升压站，储能场装机总规模220MW/440MWh，升压站总容量300兆伏安	98000	2023-2025	0	7000	项目开工建设。	三门县供电局	新建	2023年10月 开工	三门县
	城市建设项目	171个	23170101			3581850					
1	解放路过江隧道及南接线工程▲	全长9公里，主线隧道长约6.7公里，高架段长约2.3公里。	850000	2023-2028	0	90000	项目开工建设。	台州市建设局、椒江区政府、台州湾新区管委会	新建	2023年9月 开工	市本级

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
2	市府大道西段快速化提升改造项目	实施范围西起杭绍台铁路东侧，东至台州大道东侧。改造长度总计2410米，改造后地面主线为双向6车道，两侧辅道双向4车道。建设内容包括道路改造、交通安全设施、跨河桥梁、人行天桥、地下通道、配套管线迁改工程、照明工程及绿化等附属工程。	46200	2021-2024	4213	10000	完成两侧辅道、人行道、保通道路施工；下穿段完成围护施工；小区南侧绿化改造完成	台州市建设局	续建		市本级
3	椒江南部市场群区块基础设施提升工程（路泽太高架二期）	主要建设内容包括高架道路及地面道路两部分：高架道路主线长约4.98千米，地面道路6.9千米。	293764	2021-2024	44933	50000	高架桥梁工程完成50%。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	续建		椒江区
4	和合大道（教七路-学院路）道路工程	主要建设内容包括和合大道（教七路-学院路）、和合大道与台州大道连接线（和合大道-工人路）两部分，其中和合大道范围西起教七路，东至学院路，全长约2.6千米；和合大道与台州大道连接线范围北起和合大道南至工人路，全长约292米。	169474	2021-2024	46757	12000	地下通道主体结构完成60%，雨污水管线完成60%，跨永宁桥梁完成吊装。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	续建		椒江区
5	东海大道西延（教七路-台州大道）道路工程	全长约1.3千米，其中隧道长度约600米，道路用地面积19770平方米，桥梁1900平方米，隧道23322平方米。	67217	2020-2024	8168	15000	隧道主体结构累计完成70%。	台州市高铁新区开发建设有限公司	续建		椒江区
6	经中路（现代大道-路桥界）道路工程	总用地347.02亩，道路全长约4500米，标准段宽50米，项目设置跨河桥梁6座。建设内容包括道路工程、桥梁工程、管线工程、道路附属工程。	73471	2020-2024	14228	8000	路基处理完成70%。	台州市椒江区公用工程建设中心	续建		椒江区
7	葭沚转盘提升改造工程	主要建设内容包括中心大道主线下穿工程（东平路—中山西路）、中心大道北延（中山西路—工人路）道路新建工程、葭沚转盘公园改造工程、82省道跨线桥（葭中路-东平路）四大块。	77243	2021-2024	30973	15000	82省道跨线桥完成，车行地道基本完成，转盘公园改造完成50%。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	续建		椒江区
8	椒江滨江市民文体基础设施改造提升工程（南区）▲	总用地面积约73515平方米，建设内容主要包括森林乐台、沙水绿洲、乌石花海、微丘运动场等。	58000	2023-2025	0	5000	完成工程量的20%。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	新建	2023年1月 开工	椒江区
9	椒江区分散式净水厂建设工程（太和净水厂工程）	总用地面积21157平方米，采用全地下建设模式，工艺采用MBR膜处理工艺，形成3万吨/日的净水规模。	54691	2022-2025	5267	8000	工程桩、围护桩完成；基坑围护和土方开挖完成80%。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	续建		椒江区
10	白云山云中绿道工程	总用地面积约134.799公顷，云中绿道从山体中部穿过。	32000	2021-2024	9451	6000	基础全部完成，驿站完成85%，钢结构完成75%。	台州市椒江区公用工程建设中心	续建		椒江区
11	椒江教育产业园（洪家区块）基础设施提升工程▲	总用地面积73835平方米。主要建设内容包括汇丰路和白云山南路周边路网建设、镇海中学地下社会停车场提升以及其他交通附属设施等工程。项目共新建城市道路长度约2691米、新建市政桥梁2座、改造提升社会停车位575个。	23963	2023-2025	0	3000	雨污水管施工、路基施工、桥梁施工。	商贸核心区开发建设投资有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
12	台州市商贸核心区城市停车场及配套基础设施建设工程▲	总用地面积约213946平方米，总建筑面积约70000平方米（均为地下）。项目拟建社会停车场10个，新增社会公共停车位2000个（设充电桩车位400个），另需配套建设辅助道路约6007米和10座移动岗亭及广告位等。	63841	2023-2025	0	4000	雨污水管施工，路基施工。	商贸核心区开发建设投资有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
13	台州市商贸核心区公交枢纽站点及基础设施建设工程▲	总用地面积约80472平方米，主要建设内容包括道路管线工程及公交枢纽站改造工程，具体包含心海社区—规划道路（一—五）工程，规划二路（汇丰路—昌平路）及置信江南里北侧规划道路（规划二路—中心大道）工程，心海路以南、葭沚泾周边规划道路工程，公交枢纽站改造工程	26933	2023-2025	0	3000	雨污水管施工，路基施工。	商贸核心区开发建设投资有限公司	新建	2023年6月 开工	椒江区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
14	椒江医化产业园区基础设施提升工程(椒江医化工业污水处理厂工程)	总用地面积36001平方米,总建筑面积约9752.65平方米。主要建设内容为污水处理工艺各单元构筑物、综合楼及相关配套设施工程,形成污水处理规模30000立方米/天。	58247	2022-2024	15441	20000	项目基本完工。	台州市椒江新城基础设施建设有限公司	续建		椒江区
15	椒江医化产业园区基础设施提升工程(外沙岩头公共管廊工程)▲	主要建设内容包括管廊建设、管线迁移及恢复、绿化道路等拆迁及恢复、监控系统以及工业废水排放管、地下水管、中水管等工程。拟建公共管廊长度共计8100米,外沙路段管廊宽度为2米,滨海路段管廊宽度为3米。	24914	2023-2024	0	10000	管廊建设完成一半。	台州市椒江新城基础设施建设有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
16	绿色药都产业园配套设施提升工程(北区)	总用地面积67817平方米,总建筑面积185600平方米,拟建人才公寓、职工宿舍及相关配套设施。	100851	2021-2025	23870	14000	主体结构完成,装饰装修工程完成10%。	台州市椒江城市发展投资集团有限公司	续建		椒江区
17	绿色药都产业园配套设施提升工程(南区)	总用地面积75906平方米,总建筑面积229028平方米,拟建职工宿舍及配套商业用房。	156607	2022-2025	73464	16000	主体结构完成。	台州市椒江城建置业有限公司	续建		椒江区
18	洪家街道后洋王村棚户区改造工程▲	位于洪家街道海州街以东、汇丰路以南。总用地面积75928平方米,建成后部分为后洋王村的安置房。	285691	2022-2025	19617	120000	主体结项。	台州方远盛泰置业有限公司	续建		椒江区
19	椒江心海社区	实施单元总用地面积约30公顷,主要建设内容包括上徐村安置组团、董家洋安置组团、邻里中心公共组团、大型商住人才组团等。	787700	2018-2024	687808	30000	双创竣工交付;邻里及TOD主体结项,装饰装修、室外配套工程进场	商贸核心区开发建设投资有限公司	续建		椒江区
20	葭沚水城安置区块及老街西侧项目▲	分两个地块实施,地块一位于台州市中山西路北侧、学院路东侧,地块二位于中山西路南侧、葭西路东侧。总用地面积69404平方米。地块一总建筑面积116656平方米,地块二总建筑面积71502平方米。	221426	2022-2025	34989	70000	主体结项。	方远房地产集团有限公司	续建		椒江区
21	海门街道江城北路以西安置房项目▲	位于椒江区江城北路以西、东升街以北。总建筑面积17110平方米,建设一幢26层住宅,底层为商业网点和部分配套用房。	19006	2022-2024	737	8000	主体结项。	台州商海置业有限公司	续建		椒江区
22	椒江洪家产学研基地项目▲	位于台州市中心大道以东、汇丰路以南。总用地面积33596平方米,总建筑面积144208平方米,主要建设内容包括住宅楼和办公楼及地上商业。	151800	2022-2025	12514	50000	主体结项。	台州瞿氏置业有限公司	续建		椒江区
23	高铁新区安置房项目▲	位于葭沚街道体育场路以南、通江大道以东。主要建设内容为高铁新区花泾、东上洋、东庄、南洋四个村的安置房。	450000	2023-2025	0	180000	桩基完成。	台州市唐颂茂汇置业有限公司	新建	2023年1月 开工	椒江区
24	椒江城东人才公寓项目▲	位于椒江区海门街道景元东路北侧、太和路西侧。总用地面积32983平方米,总建筑面积70354.07平方米,回购部分为人才公寓的建设,部分为商业配套。	80028	2022-2024	0	45000	主体结项,装饰工程施工。	台州椒江汉通房地产开发有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
25	洪家海州街以东片区改造提升项目▲	位于椒江区洪家街道海州街以东、规划道路一以南地块。总用地面积59579平方米,总建筑面积177473平方米,其中地上建筑面积130677平方米,包括住宅建筑面积124428平方米,回购安置菜市场3830平方米。	208500	2023-2027	0	110000	桩基工程完成80%,土方工程完成50%,土建工程完成30%。	台州高速崇和房地产开发有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
26	椒江区洪家北片区城市有机更新项目▲	位于椒江区洪家街道一江山大道北侧、白云山南路东侧地块。总用地面积61.8765亩,主要建设内容为洪家北片区住房、配套邻里中心、配套停车位等建设和提升改造。	204902	2023-2025	0	106000	主体施工。	台州市朗成方远房地产有限公司	新建	2023年1月 开工	椒江区
27	S1线洪家站周边提升改造项目▲	位于洪家街道中心大道以西,规划三扫路以南。总用地面积19933平方米,总建筑面积54466平方米,地上建筑面积39866平方米,主要建设住宅和相关配套设施的提升改造。	60500	2023-2026	0	10000	主体工程施工。	台州椒江中诚房地产有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
28	内环线8号立交放射线工程	建设放射线立交长约1150米,宽50米。其他建设内容包括给排水、电力等地下管线工程及绿化、交通设施等配套工程。	46169	2021-2024	14932	8000	管线迁移,桩基施工。	黄岩经济开发集团有限公司	续建		黄岩区
29	甬台温高速黄岩段桥下地面道路工程▲	起点位于黄岩区北城街道台州互通南侧,路线全长14.017公里。	316475	2023-2029	0	25000	项目开工建设。	黄岩区交通运输局	新建	2023年9月开工	黄岩区
30	黄岩区4条道路下穿铁路项目▲	总用地面积约56.74亩,包括江北干渠连接线、联岛路、黄椒路、朱砂街,四条道路下穿铁路均采用全路段下穿模式。	40993	2022-2025	0	10000	主体施工。	黄岩经济开发集团有限公司	续建		黄岩区
31	黄岩城区停车及基础设施提升改造工程▲	主要建设内容包括嘉鱼路、敬之路等20条黄岩主城区道路基础设施及停车场建设、停车场周边道路桥梁提升改造工程等。其中停车位改造提升部分投资42718万元,形成收费车位约9500个。	134304	2022-2026	382	10000	桩基施工,主体建设。	台州市黄岩社会事业发展集团有限公司	续建		黄岩区
32	黄岩区梦创园(二期)工程▲	总用地面积约317771平方米。主要建设内容为在永宁江科创带4.0一期的基础上,对周边区域开展提升工作,包括科创园北侧企业孵化园建设工程、热电厂改造工程、江心屿改造提升工程。	137329	2022-2026	0	15000	主体建设。	台州梦创园建设发展有限公司	续建		黄岩区
33	黄岩区城市管网建设工程▲	主要建设内容包括城市燃气管道老化更新、雨污水管道提升改造工程、电力管沟建设工程及开关站、环网箱等其他配套设施建设工程。其中提升改造雨污水管道长约191.134公里,建设电力管沟约7.9公里。	113786	2022-2026	0	10000	管线施工。	台州市河海水利开发有限公司	续建		黄岩区
34	黄岩智能模具小镇东融产业园区基础设施建设工程(二期)▲	位于黄岩智能模具小镇东融产业园区,北至新江路,东至爱宾路,涉及5条道路。总用地面积约233.2亩。	96130	2022-2026	9877	8800	主体建设。	台州市黄岩智能模具小镇开发有限公司	续建		黄岩区
35	黄岩东浦社区	规划单元范围北起九龙街,西至永宁江沿岸,东至二环东路,南至东浦路与江南路,面积约215公顷。实施单元选取其中北部的老旧小区密集区块,面积约为21公顷。围绕“139”顶层设计内涵,高质量推进9大场景建设。	580000	2021-2025	118649	150000	A-01区块结构封顶、塔吊拆除完成。精装修施工、室外施工、机电安装工程施工;A-02-06区块桩基施工、地下室施工。	台州市黄岩智城建设开发有限公司、铁建城发(台州)城市开发有限公司	续建		黄岩区
36	黄岩区岙岸安置房项目	总建筑面积224330平方米,其中住宅1597套计160373平方米、幼儿园3200平方米、地下建筑58324平方米,其他建设内容包括道路、绿化景观等配套设施。	92340	2019-2023	79360	11000	A区块基本完工,B区块装饰施工,室外配套施工。	台州市黄岩大环建设有限公司	续建		黄岩区
37	黄岩区天长北路外迁安置小区工程	总用地面积约4.4774公顷,总建筑面积约146284.08平方米。	64546	2021-2024	20426	6000	桩基工程施工。	台州市黄岩同成置业有限公司	续建		黄岩区
38	北洋移民安置小区	总用地面积50388平方米,总建筑面积124966平方米,其中地上建筑面积为92677平方米,地下建筑面积32289平方米,新建住宅774套。	43000	2020-2023	26796	4500	项目完工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建	2023年9月完工	黄岩区
39	黄岩区净土岙棚户区改造工程	总用地面积94.6亩,总建筑面积约17万平方米。安置小区总用地面积6.3万平方米,主要建设安置房、商业用房、养老设施用房、物业用房等。	107846	2020-2023	72916	8000	项目完工。	黄岩经济开发集团有限公司	续建	2023年12月完工	黄岩区
40	马鞍山家园工程	总用地面积103.76亩,建筑面积199080.57平方米,其中住宅1312套面积143164.24平方米,商业7100平方米,地下建筑面积46779平方米。	96496	2020-2024	67636	7000	主体结构封顶。	黄岩城市建设发展集团有限公司	续建		黄岩区
41	黄岩区北城街道二环西路东侧、清献街南侧商业、住宅项目(五里牌二期安置)	总用地面积61亩,总建筑面积约133300平方米。建设安置房694套计85559平方米,其中商业用房面积约10525平方米,地下室建筑面积35716平方米。	56708	2020-2024	39133	6500	主体结构封顶。	黄岩城市建设发展集团有限公司	续建		黄岩区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
42	杜家村安置房	总用地面积约53.24亩,总建筑面积约88766平方米,其中住宅640套计63906平方米,地下建筑24200平方米。	35049	2021-2024	28162	6500	主体结构封顶。	台州市黄岩大环建设有限公司	续建		黄岩区
43	黄岩西城片区人居环境提升工程	总用地面积约131.75亩。总建筑面积约229555平方米,其中住宅1450套计161975平方米,幼儿园3100平方米,地下室63000平方米。	90287	2021-2024	50930	16000	装饰施工,室外配套施工。	台州市黄岩大环建设有限公司	续建		黄岩区
44	院桥镇前郑村一期安置房	总用地面积46324平方米,总建筑面积147477平方米,其中地上建筑面积111177平方米,地下建筑面积36300平方米。	69320	2021-2024	16560	10000	主体结构施工。	黄岩区鉴洋湖城市湿地公园保护中心	续建		黄岩区
45	台州市新兴产业基地一期安置房	总用地面积15.0424公顷,总建筑面积417100平方米,其中住宅300800平方米,商业用房6260平方米(包括物业经营用房1260平方米),幼儿园3520平方米,其他配套用房2520平方米,地下建筑面积104000平方米。	146468	2019-2023	102970	12000	装饰施工,室外配套施工。	台州市黄岩大环建设有限公司	续建		黄岩区
46	黄岩区院桥浦口杨安置房	总用地面积160亩,地上建筑面积25.33万平方米,建设住宅2050套。	120000	2022-2026	16851	51000	桩基、地下室施工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区
47	西城街道仪凤街南侧、二环西路西侧地块改建项目	总用地面积199161平方米,总建筑面积571186平方米,其中地上建筑面积435737平方米,地下建筑面积135449平方米,建设地上高层、地下一层建筑及市政景观等配套工程。	450000	2020-2023	349981	25000	主体工程完成,装饰施工。	台州开投蓝城投资开发有限公司	续建		黄岩区
48	天长南路安置房	总用地面积45148.12平方米,总建筑面积191483.56平方米,其中A地块59898.86平方米,B地块132267.9平方米。	179900	2019-2023	127837	8000	主体结构封顶。	台州旗隆置业有限公司	续建		黄岩区
49	黄岩区天长北路东侧、青年东路北侧地块改造项目	总用地面积14.2万平方米,总建筑面积53.5万平方米,其中A和B-1地块是配建天长北路安置房工程,安置房面积约32.6万平方米。	490765	2019-2023	415772	15000	项目完工。	台州黄岩中环房地产开发有限公司	续建	2023年6月完工	黄岩区
50	黄岩区西城街道九龙街南侧、大桥路西侧地块(和风筑安置房)▲	位于西城街道九龙街南侧、大桥路西侧地块。总用地面积34095平方米,地上建筑面积≤77147平方米。	54000	2023-2026	0	35000	项目开工建设,桩基施工、地下室施工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	新建	2023年3月开工	黄岩区
51	黄岩区东城街道柔桥路西侧、县前街北侧地块(小东门安置房回购)▲	东至柔桥路,南至县前街,西至环城东路,北至规划建设用地范围线。总用地面积50108平方米,地上总建筑面积≤125270平方米。	80000	2023-2026	0	55000	项目开工建设,桩基施工、地下室施工。	台州商海建材有限公司	新建	2023年6月开工	黄岩区
52	黄岩区二环南路南侧、劳动南路西侧地块(委羽山北地块)▲	总建筑面积306900平方米,地上建筑面积215900平方米,其中住宅及服务设施用房建筑面积190600平方米、商业建筑面积25300平方米,地下建筑面积91000平方米。	313904	2022-2025	114544	110000	桩基施工、地下室施工。	台州市黄岩大环房地产开发有限公司	续建		黄岩区
53	黄岩区瓦厂头安置房工程▲	总用地面积34亩,地上建筑面积5.35万平方米。	54000	2022-2025	0	6000	桩基施工、地下室施工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区
54	双水路西延(经三路—桐江大道)▲	位于飞龙湖南区,东至经三路,西至桐江大道,道路长约1700米,设计宽度42米,用地面积117亩。	28979	2022-2025	332	5000	路基工程、管道工程完成60%。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心、桐屿街道	续建		路桥区
55	路南街道永长路以南加油站▲	总用地面积5572平方米,其中规划建设用地面积5032平方米。	11000	2023-2025	0	7000	主体完成50%。	路南街道	新建	2023年6月开工	路桥区
56	路桥区白沙岛渔业基础设施及配套提升工程▲	总用地面积约109亩,总建筑面积46900平方米。主要建设内容包括海鲜市场、渔业基础设施及配套提升项目,其中海鲜市场主要为渔民商贩提供交易摊位,以及配套海鲜排挡等,促进渔业贸易发展;渔业基础设施及配套提升项目主要包括道路及配套工程、道路相关区域改造提升、道路沿线保护工程、管理设施设备、绿化提升工程、清淤疏浚工程。	42000	2023-2026	0	3500	主体完成30%。	路桥区陆海建设集团	新建	2023年2月开工	路桥区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
57	台州市路桥区峰江街道西山废弃矿山生态修复工程	位于峰江街道，治理区范围面积515248.9平方米(约772.87亩)，对高陡岩面边坡进行修坡，确保边坡稳定、美观后，对边坡进行喷播绿化、岩面进行复垦。	222547	2022-2026	148425	30000	正式投产	峰江街道、路桥区发改局	续建		路桥区
58	路桥区生活污水强基增效双提标工程▲	新增用地需求2.24亩。主要建设内容为新增接户农村生活污水13735户，新建和改造119个管道等设施，建设4个绿色处理设施试点项目及4个污水零直排村试点项目。	72094	2022-2025	3	12000	工程量完成40%。	路桥区建设局	续建		路桥区
59	路桥凤栖社区	位于螺洋街道凤栖村，财富商贸城以南、财富大道以西。总用地面积约380亩，总建筑面积约70万平方米。用地性质为综合商住用地，部分用于凤栖村拆迁安置，建设未来社区。	720000	2021-2024	202742	150000	主体结构完成80%。	路桥新城开发建设服务中心	续建		路桥区
60	路桥河西社区	位于南官河以南、南官大道以东、富士路以北、银座街以西。规划单位60.44公顷，实施单元18.28公顷。项目为拆改结合类项目，主要建设内容包括改造路桥中心菜市场、河西新村、河西巷、河西小学以及沿街商住，新建安置住宅、人才公寓、商品住宅以及扩建河西小学。	220000	2023-2025	0	57000	完成地下工程。	路桥区建设局、路桥街道	新建	2023年9月开工	路桥区
61	台州市飞龙湖1号小区	位于高峰、埠头堂村，总用地面积432亩，总建筑面积298870平方米。	127800	2016-2025	76034	10000	三期基础施工。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	续建		路桥区
62	台州市飞龙湖4号小区	项目位于新山村，总用地面积182亩，总建筑面积12.6万平方米。	41196	2021-2024	20097	8000	完成总工程量85%。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	续建		路桥区
63	台州市飞龙湖9号小区	位于内环路以南，经三路以西。总用地面积142.5亩，地上建筑面积21.85万平方米。	165862	2020-2023	133123	4000	项目完工。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	续建	2023年6月完工	路桥区
64	管前安置小区	位于路北街道管前村龙栖路以东、双水路以南。总用地面积70亩，总建筑面积约11.5万平方米。	83417	2022-2025	2474	20000	主体完成30%。	路桥新城开发建设服务中心、区发改局、路北街道	续建		路桥区
65	火炬村安置小区▲	位于螺洋街道桐屿大道以东、院路路以北、螺洋居安置小区以西、山水泾以南。总用地面积约46亩，总建筑面积约7万平方米。将用于螺洋街道火炬村及周边其他村居的安置。	50000	2023-2026	0	5000	开工建设	路桥新城开发建设服务中心、螺洋街道	新建	2023年12月开工	路桥区
66	桐屿大道以西、一号路以北区块城市更新项目	位于双水路以南、桐屿大道以东地块，中国日用品商城商圈。总用地面积约77亩，总建筑面积约16.8万平方米，其中地上建筑面积约12.8万平方米，地下建筑面积约4万平方米，配套停车位等建设改造提升。	150000	2023-2026	0	30000	完成桩基40%	路桥新城开发建设服务中心、桐屿街道	新建	2023年10月开工	路桥区
67	上保中央山区块养老项目▲	位于螺洋街道上保村中央山南侧。总用地面积64亩，总建筑面积约为8.2万平方米，建成后为上保区块提供城市综合服务。	50000	2023-2026	0	14000	项目开工建设。	路桥新城开发建设服务中心、螺洋街道	新建	2023年12月开工	路桥区
68	南山村共富创业项目▲	位于螺洋街道南山村，总用地面积38亩，总建筑面积5.5万平方米。	45000	2023-2025	0	7000	主体工程完成00%	路桥新城开发建设服务中心、螺洋街道	新建	2023年9月开工	路桥区
69	台州公交金清场站▲	北至规划河道一，南至金清大道，西至规划边界，东至国道g288。总用地面积约38.8亩，总建筑面积约66780平方米。项目拟采用TOD模式开发，包含公交场站、商业建筑及住宅建筑等。	44600	2023-2026	0	7000	桩基施工。	路桥区交通运输局、金清镇	新建	2023年9月开工	路桥区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
70	临海市城市快速路(南区段)工程	建设伏龙大桥至三洞桥道口城市快速路约6公里。	264000	2022-2025	15000	50000	路基施工	临海市住房和城乡建设局	续建		临海市
71	临海市伏龙大桥工程	起点为K0+005.72, 终点为K1+675.78(接伏龙片区内部规划道路), 全长约1670m, 红线宽度40m。设计范围内主线桥梁长度约1486m, 主桥推荐方案长306m。另有南北侧上、下桥人非梯道坡道四组, 北侧机动车匝道两条。	98000	2020-2024	70000	12000	项目基本建成。	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	续建		临海市
72	临海市西洛河道路下穿改造工程	总长888米, 其中地下暗埋段长588米, 宽20米, 敞开段分别长150米、150米, 宽40米。建设内容包括道路下穿改造、道路恢复、交通工程、给水排水排污、机电安装、电力电信、道路绿化、亮化照明等。	32000	2022-2024	15000	5000	项目基本建成。	台州伟星房地产开发有限公司	续建		临海市
73	临海市经济开发区“污水零直排区”建设工程(大洋、大田、江南新增区域)▲	大洋、大田、江南等街道新增约12平方公里“污水零直排区”建设。	26000	2023-2025	0	8000	完成工程量30%。	临海市住房和城乡建设局(临海市人民防空办公室(人防局))	新建	2023年1月 开工	临海市
74	临海市总部商务区二期(5幢大楼)	建设城投、交投、磊鑫等5幢大楼。	100000	2021-2024	50000	15000	主体结顶。	各项目公司	续建		临海市
75	临海六角井社区	实施面积约22.98公顷。1#地块总用地约45亩; 2#和3#地块为出让地块; 4#地块(国庆二期)总用地面积约90亩。5#地块(国庆一期)总用地面积约70亩; 未来社区展示中心总用地面积约3亩。	430000	2021-2026	150000	60000	4#地块基本建成, 1#、2#、3#地块桩基施工。	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	续建		临海市
76	佩弦湖城中村改造二期(灵湖名著园)	总建筑面积197007.07平方米, 主要建设内容为新建29幢建筑(包括安置房550套)。	274000	2021-2024	210000	30000	项目基本建成。	浙江伟星房地产开发有限公司	续建		临海市
77	国庆片区二期改造建设项目	包括主体建筑、安装及室外道路、景观、绿化、给排水、配电、亮化、智能、通信、煤气、充电桩、围墙、大门等附属配套工程, 电梯等设备购置。	117000	2020-2024	78000	15000	主体建成。	临海市城市建设发展与投资集团有限公司	续建		临海市
78	温岭市牧长路工程	起于泽国三环大桥, 终于新河大道, 长约10公里, 宽35-46米。	65000	2020-2024	28100	7000	完成工程量80%。	温岭市城发集团	续建		温岭市
79	温岭市城西数字经济产业园区及基础设施配套工程(华盛路北延)▲	路线全长4.42公里, 采用城市主干路标准建设, 建设双向四车道。	90000	2023-2025	0	18000	项目开工建设, 配套道路一期(隧道)完成50%。	温岭市城发集团	新建	2023年9月 开工	温岭市
80	温岭市横峰大道工程	实施范围从泽坎线到中华路交叉口。道路长约3200米、宽50米, 道路、桥梁、亮化、绿化、雨污水管道及配套设施等。	67100	2020-2024	15000	7000	道路主体施工。	温岭市城发集团	续建		温岭市
81	经五路三期(川安路北延)工程▲	实施范围为峰桥路至宅前路(横屿山段), 长约525米, 宽36米, 包含隧道工程约400米。	18000	2023-2025	0	4000	隧道部分完成50%。	温岭市城发集团	新建	2023年10月 开工	温岭市
82	中心大道(城西大道-路泽太一级公路)改造▲	西起城西大道, 东至路泽太一级公路, 改造道路全长约5.0公里, 道路红线宽度50米, 主要建设内容包括道路工程、桥梁工程等	20000	2023-2024	0	17000	项目基本完工。	温岭市城发集团	新建	2023年3月 开工	温岭市
83	九龙大道改造工程▲	实施范围为西环路至百丈北路, 全长约4公里, 宽45-50米, 改造双向六车道, 主要建设内容为路面白改黑和7座桥梁桥头气泡混凝土处理。	20000	2023-2024	0	13000	项目开工建设, 主体施工。	温岭市城发集团	新建	2023年9月 开工	温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
84	横湖路改造工程 ▲	实施范围为中心大道至百丈南路，全长9.7公里，宽36米，全线白改黑。中心大道至万昌路拓宽为双向6车道，城东高架附近拓宽为双向8车道；9座桥梁桥头跳改造。沿线道路、绿化、排水改造	30000	2023-2024	0	10000	项目开工建设，完成工程量80%。	温岭市城发集团	新建	2023年8月开工	温岭市
85	温岭东部北片污水处理厂提标和扩建项目 ▲	新建3.02万吨/日、提标2万吨/日。	28000	2022-2025	0	5000	完成总工程量40%。	温岭市水务集团	新建		温岭市
86	温岭东部南片污水处理厂提标和扩建项目 ▲	新建3.3万吨/日，提标1.98万吨/日。	32000	2023-2025	0	4400	主体工程完成25%。（基础施工）	温岭市水务集团	新建		温岭市
87	温岭市东南部片区集中供热项目 ▲	建设储罐及配套的气化设施，通过供热管网工程，年产40.33万吨蒸汽。	16700	2023-2024	0	7000	项目投产。	石塘镇	新建	2023年3月开工	温岭市
88	温岭西子社区	位于中心大道北侧，一号路东侧。总用地面积79316平方米，总建筑面积206222平方米。	289000	2022-2026	0	91000	地下室施工。	温岭新城开发区	新建	2023年3月开工	温岭市
89	横峰街道全域改造后洋村地块棚户区改造项目	总用地面积48亩，地上建筑面积约9.5万平方米，地下建筑面积3万平方米。	44500	2021-2023	24400	10500	项目完工。	温岭新城开发区	续建	2023年12月完工	温岭市
90	城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（一）	总用地面积45.9亩，总建筑面积约9.76万平方米，其中地上建筑面积7.22万平方，地下2.54万平方米。	39100	2022-2024	19100	10000	主体完成，附属施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
91	城东街道全域改造下蒋村棚户区改造区块（二）	总用地面积47.2亩，总建筑面积约12.96万平方米，其中地上建筑面积9.5万平方，地下建筑面积3.5万平方米。	52000	2022-2024	22000	14000	土建、安装工程基本完工，室外附属施工	温岭新城开发区	续建		温岭市
92	城东街道莘塘安置房(北区)项目	总用地面积约17亩，总建筑面积46388平方米，其中地上建筑面积34188平方米，地下建筑面积12200平方米。	22000	2022-2025	2000	7000	内外墙抹灰，室内装饰，水电安装	温岭新城开发区	续建		温岭市
93	城东街道莘塘安置房(南区)项目	总用地面积约79亩，总建筑面积203187.35平方米，地上建筑面积150910.35平方米，地下建筑面积51922平方米。	89800	2022-2025	10200	24500	主体结顶。	温岭新城开发区	续建		温岭市
94	城东街道岩下区块安置项目（一）	总用地面积90亩，总建筑面积约179505平方米，其中地上建筑面积132355平方米，地下建筑面积47150平方米，共建6幢高层住宅。	325000	2021-2024	194879	25000	主体工程扫尾，附属主体工程施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
95	新城开发区大溪镇下洋张村安置项目	总用地面积59.3亩，总建筑面积约19万平方米，其中地上建筑面积约13.9万平方米，地下建筑面积约5.2万平方米，总户数1276户。	174000	2021-2024	84772	18000	主体施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
96	下洋应地块安置项目	总用地面积约100亩，总建筑面积约20.2万平方米，其中地上建筑面积约13.5万平方米，地下建筑面积约6.7万平方米。	428000	2020-2023	193929	21000	项目完工。	温岭新城开发区	续建	2023年12月完工	温岭市
97	城东街道岩下区块安置项目（二）	总用地面积70.2亩，总建筑面积约108279.18平方米。其中地上建筑面积75029.18平方米，地下建筑面积33250平方米。	211000	2021-2024	114264	21000	完成所有主体工程，市政绿化等附属工程施工	温岭新城开发区	续建		温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
98	横峰街道长洋村住宅安置工程	总用地面积约101亩，总建筑面积约22万平方米，其中地上建筑面积16万平方米，地下建筑面积6万平方米。	88000	2022-2024	27500	20000	主体结项。	温岭新城开发区	续建		温岭市
99	大溪镇曹岙村住宅安置工程	总用地面积约36亩，总建筑面积约7.8万平方米。	35000	2021-2024	15000	6300	主体工程扫尾，附属工程施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
100	泽国镇水韵社区三住宅安置工程	总用地面积约25亩，总建筑面积约5.36万平方米。	21100	2022-2024	8400	4900	主体结项。	温岭新城开发区	续建		温岭市
101	全城改造平衡地块（邱家岸、后洋村）安置项目▲	总用地面积33亩。	100000	2023-2025	0	15000	项目开工建设。土方开挖，地下室施工。	温岭新城开发区	新建	2023年10月 开工	温岭市
102	肖泉村城中村改造安置项目▲	总用地面积约为47亩，总建筑面积约为36.7万平方米，其中地上建筑面积约为25.6万平方米。	217000	2022-2026	0	35000	主体平均完成3层。	温岭市城发集团	新建	2023年3月 开工	温岭市
103	温岭市合岙地块保障性住房康和佳园（二期）工程	总用地面积约27亩，拟建设2幢商住用房（一、二层为商业）、3幢住宅用房及相应配套、绿化及装修。	23100	2021-2023	11200	5000	项目完工。	温岭市城发集团	续建		温岭市
104	温岭市太平街道岙底胡村城市有机更新项目	总用地面积约22亩，总建筑面积约4.8万平方米。项目为G228项目拆迁安置房。	22800	2022-2024	4700	4000	主体完成，门窗扇、水电安装、外墙装饰完成	温岭市城发集团	续建		温岭市
105	田洋村瓦屿叶区块安置房工程▲	总用地面积约31亩，总建筑面积7.08万平方米，地上5.05万平方米，地下2.03万平方米，主要建设内容含8幢18层建筑，共455套住房。	48000	2023-2026	0	5000	地下室完成50%。	温岭市城发集团	新建	2023年11月 开工	温岭市
106	温岭市鉴洋村安置项目	总用地面积77亩，总建筑面积16.8万平方米，其中地上面积12.5万平方米，地下面积4.3万平方米。项目建设住宅675套（其中无偿返还住宅16700平方米，回购住宅4300平方米）。	395000	2021-2024	139600	20000	外立面装饰施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
107	温岭市泽国逢儒社区长虹区块棚户区改造提升项目	总用地面积约55.3亩，总建筑面积约12.4万平方米，其中地上建筑约8.8万平方米。	44450	2021-2024	19100	8750	附属工程施工。	泽国镇	续建		温岭市
108	泽国镇山北村安置项目	总用地面积约76亩，总建筑面积约12.6万平方米，拟建多幢高层商住楼。	160000	2022-2025	776	28700	主体结构平均建至十五层。	泽国镇	续建		温岭市
109	幸福3号项目	总用地面积17.7亩，总建筑面积约4.4万平方米，建设商住楼2幢及配套市政管网、绿化等	27000	2022-2024	3000	5000	主体结构施工。	大溪镇	续建		温岭市
110	大溪镇殿下村住宅安置项目	总用地面积9100平方米，总建筑面积30700.28平方米，地上建筑面积23057.53平方米，其中住宅20142.58平方米，商业2200平方米，地下建筑面积7642.75平方米。	21000	2022-2024	300	5600	主体施工。	大溪镇	续建		温岭市
111	松门镇全城改造安置房项目▲	总用地面积34181平方米，总建筑面积99529.2平方米，其中地上建筑面积68592平方米，地下建筑面积30937.2平方米。住宅总户数421户。	76000	2022-2025	4157	25000	完成40%工程量。	松门镇	续建		温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
112	温岭市箬横镇团结村旧村改造项目	总用地面积约67.2亩，总建筑面积163564.78平方米，其中商业面积2386.68平方米。	70000	2021-2024	23800	7200	主体完成，门窗安装，内外墙涂料，水电安装及装饰完成。	箬横镇	续建		温岭市
113	箬横镇新繁荣村二期立改套项目▲	总用地面积80.984亩，总建筑面积19.5万平方米，建设安置住宅977套。	58000	2022-2025	10300	12000	完成主体施工。	箬横镇	续建		温岭市
114	温岭市箬横镇翻身村旧村改造项目▲	位于文乐路北侧、翻身河东侧。总用地面积34.55亩，总建筑面积6.26万平方米，建设7栋17层高层建筑，1栋16层高层建筑。	42000	2022-2025	18945	15000	全部主体结顶，铝合金框安装完成，电梯安装中。	箬横镇	续建		温岭市
115	新河镇屿詹村安置项目	总用地面积29.385亩，总建筑面积约6万平方米。	40000	2022-2024	6300	11200	主体完工。	新河镇	续建		温岭市
116	新河镇新安家园（两高联络线安置小区）项目	总用地面积约46亩，总建筑面积约10.5万平方米，地上建筑面积7.7万平方米，地下建筑面积2.8万平方米。	46000	2021-2023	19100	4500	项目完工。	新河镇	续建	2023年12月完工	温岭市
117	坦头新区一期安置小区▲	总用地面积32亩，用于全域土地综合整治拆迁安置。	21000	2022-2024	3200	6300	主体完工。	新河镇	续建		温岭市
118	玉环市三合潭城市智慧停车场及配套基础设施建设项目▲	包括三合潭城市智慧地下停车场及地上配套设施建设。主要建设内容为地下车库、人防地下室、配套用房以及室外园林和市政建设等。	27490	2023-2025	0	5000	项目开工建设，桩基施工。	玉环市城市更新与发展中心	新建	2023年9月开工	玉环市
119	玉环市玉城街道城北产业城基础设施建设工程▲	总用地面积97亩，总建筑面积6.03万平方米。主要建设城北产业城内的基础设施和配套服务设施。基础设施建设包括道路、水环境整治和污水零直排工程，配套服务设施包括宿舍楼、配套经营用房、标准厂房。	44504	2023-2025	0	3000	项目开工建设，水环境综合整治工程完15%，污水零直排建设工程完成30%。	玉城街道	新建	2023年9月开工	玉环市
120	玉环市汽摩产业功能区（玉城片）基础设施改造提升工程▲	总用地面积408亩，总建筑面积12.2万平方米。主要建设内容分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分，园区基础设施建设包括园区配套已建8条道路改造、新建汽摩桥桥梁一座和水环境综合整治。配套设施建设包括综合服务中心、职工宿舍楼、停车场、标准厂房等工程建设。	84928	2022-2026	791	3500	经四路、经六路改造工程完成40%；纬一路改造工程完成30%；水环境综合整治工程施工。	玉城街道	续建		玉环市
121	玉环市机电产业功能区基础设施改造提升工程▲	位于机电产业功能区。总用地面积269亩，总建筑面积2.5万平方米，主要建设内容分为园区配套基础设施和配套服务设施两部分。项目以基础设施改造提升为主，通过存量土地建设园区配套服务设施，提升园区公共服务能力，同时增加项目经济。	33850	2022-2025	59	4000	南区道路改造工程完成40%，水环境综合整治工程完成80%。	玉城街道	续建		玉环市
122	玉环市坎门街道沙滩文化旅游项目	总用地面积99940平方米，主要建设内容包括后沙沿海景观带改造提升工程、后沙沿海景观带配套道路工程、后沙至红旗沿海景观道路（启动段）、停车场等。	46650	2020-2024	13789	5000	后沙至灯塔跨海大桥建设施工。	坎门街道	续建		玉环市
123	坎门科技园区综合改造提升项目▲	总用地面积约24公顷，主要由服务管理智能化项目、园区道路硬化项目、园区亮化建设项目、园区美化建设项目、园区绿化建设项目和园区用地更新项目六个子项目构成。规划涉及，改造提升总长约5.2千米的7条道路，对重要节点企业建筑实施立面改造和亮化建设，对道路两侧及滨河绿地实施改造提升和亮化建设，建设停车场1处，建设公厕1处，同时完善园区服务管理智能化系统，推进园区内低效用地升级利用。	29915	2022-2024	1413	4000	进行园区道路、绿化、立面、美化建设项目，启动园区智能化改造施工。	坎门街道	续建		玉环市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
124	千江滨港工业城基础设施建设项目	总用地面积约6783亩，主要建设内容包括用地回填、十三条道路、河道驳坎，以及道路两侧绿化等配套公共设施建设。	268130	2016-2027	175892	28000	完成项目总进度60%。	千江镇	续建		玉环市
125	大麦屿港城融合安居工程及配套设施建设项目▲	总用地面积约20.3公顷，总建筑面积约15.8万平方米，项目主要由大麦屿港城融合安居工程建设项目、大麦屿创业创新中心建设项目、大麦屿街道医养中心建设项目、配套基础设施建设项目四个子项目构成，包括新建道路及隧道约2.8千米，改造道路约3.6千米，改造水闸1处。	119014	2023-2026	0	5000	项目开工建设，五一至小古顺道路改造工程施工。	大麦屿街道	新建	2023年9月 开工	玉环市
126	玉环市大麦屿临港产业集聚区基础设施建设工程▲	总用地面积187962平方米，建设各类配套用房建筑面积249548平方米，公共停车场和广场面积89059平方米。主要建设内容包括改造和新建区内配套道路设施、水环境整治和新建配套公共服务设施建设。	96189	2022-2026	0	6000	五一工业区道路建设工程施工，港口工业区道路建设工程施工。	大麦屿街道	续建		玉环市
127	玉环市科技产业功能区(智能制造)提升工程二期▲	总用地面积约20.6公顷，主要由科技产业功能区道路建设项目和配套经营用房建设项目两个子项目构成。科技产业功能区道路建设项目具体包括三类十一个子工程，总用地约19.7公顷，可提供停车位840个，路边充电桩560个。配套经营用房建设项目具体为BCM011-0513地块建设工程，总用地约0.8公顷，总建筑面积约2.0万平方米。	37176	2022-2025	1498	4000	金帆路等7个道路改造工程工程进行施工。	楚门镇	续建		玉环市
128	玉环市科技产业功能区(智能制造)提升工程▲	总用地面积143亩，总建筑面积12.7万平方米。主要建设内容为科技产业功能区内配套道路、污水零直排工程等基础设施建设，以及综合服务中心、人才公寓、研学基地、智能制造厂房等配套设施建设。	72159	2023-2025	0	3500	项目开工建设。文房西路工程施工、研学基地配套建设及内部改造提升施工、保西路两侧景观提升施工	楚门镇	新建	2023年9月 开工	玉环市
129	玉环市清港镇医养综合体及周边配套设施建设工程	总用地面积17.36公顷，建设医养综合体、宝山北路、柚园南路、同心路和康养休闲公园。	64712	2020-2025	2004	5000	宝山北路道路施工。	清港镇	续建		玉环市
130	玉环市芦浦镇医药包装工业园区“五化一提升”项目▲	对芦浦镇医药包装工业园区基础设施提升改造，包括道路硬化、园区亮化、环境美化、景观绿化、管理智能化等。	53000	2022-2025	2580	4500	配套道路施工。	芦浦镇	续建		玉环市
131	玉环市芦浦镇西塘现代农业园区项目▲	主要建设内容为农村农业人才公寓、西塘大院农村家宴餐厅农产品销售展示中心、西塘分水片地块建设、高速公路桥下生态休闲工程、粮仓功能区机械化配套工程、农村水环境整治工程、西塘井头片农业灌溉引水工程、农村基础配套改建工程。	38700	2022-2025	504	6000	一、二号路施工，开展高速公路桥下生态休闲工程建设。	芦浦镇	续建		玉环市
132	玉环市龙溪镇文化旅游项目	项目主要通过整合龙溪镇文旅产业，提升完善基础配套设施，完善水暖阀门产业创新示范区建设。	70285	2020-2025	16725	4500	进行桥下空间等基础设施改造施工。	龙溪镇	续建		玉环市
133	千江镇全域共富智慧旅游基础及配套设施建设工程▲	主要建设内容包括上栈头炮台景区及周边道路建设、小屿门道路改造提升建设、智慧立体停车场建设、智慧观光车停靠站点建设、智慧公厕改造及智慧化平台建设等基础设施建设。	61982	2022-2024	1491	7000	上栈头炮台景区及周边道路建设完成50%，小屿门道路改造、智慧立体停车场建设	千江镇	续建		玉环市
134	千江镇产业配套服务区基础设施建设项目▲	总用地面积约20.84公顷。主要建设内容包括千江镇产业配套服务设施建设、配套道路交通设施建设和千江镇产业配套服务区环境综治等内容。	43063	2023-2024	0	3000	项目开工建设，人才公寓工程进场施工，配套道路施工建设。	千江镇	新建	2023年3月 开工	玉环市
135	玉环市科创园基础设施建设项目	总用地面积118002平方米，主要建设内容包括科创园孵化研发、科创研发、人才公寓及配套用房。	37000	2020-2024	20578	4000	土建施工。	玉环经济开发区	续建		玉环市
136	玉环塘垟社区▲	总规划范围102.8公顷，实施范围29.52公顷，总建筑面积102.03万平方米。	1077600	2021-2026	95893	28000	后塘垟城中村改造完工，前塘垟城中村改造主体结顶。	玉环市住建局	续建		玉环市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
137	玉环东风社区	规划单元用地面积91.5公顷，实施单元用地面积23.67公顷，总建筑面积约66.59万平方米，其中地上建筑面积约48.92万平方米，地下建筑面积约17.67万平方米，核心指标总人数为8090人，其中回迁安置人数7382人，人才引进数708人。	692640	2021-2025	92103	80000	一期主体结顶，二期桩基施工。	玉环市城建集团、坎门街道	续建		玉环市
138	玉城街道塘里村片区综合开发项目	总用地面积约113.7亩，总建筑面积为219252.2平方米，为片区综合开发项目。	257400	2021-2024	193096	17000	主体施工。	玉城街道	续建		玉环市
139	玉城街道环城村及周边改造项目▲	总用地面积约41336平方米，总建筑面积约137197平方米，其中住宅面积约97490平方米，配套用房约5851平方米，地下建筑面积约33856平方米	191525	2023-2026	0	17000	项目开工建设，地下室施工。	玉环市城市更新与发展中心	新建	2023年8月 开工	玉环市
140	玉环市大麦屿铁龙头区块改造项目▲	总用地面积28.36亩，总建筑面积62050平方米，地上建筑面积47248平方米。	108712	2023-2026	0	18000	项目开工建设，主体施工。	玉环市城建集团	新建	2023年7月 开工	玉环市
141	楚门镇胡新村有机更新项目▲	总用地面积60.608亩。总建筑面积117508平方米，其中地上建筑面积88891平方米，地下建筑面积27417平方米。	121701	2023-2025	0	12000	项目开工建设，桩基施工。	楚门镇	新建	2023年3月 开工	玉环市
142	沙门镇大会堂区块城市更新项目▲	总用地面积5亩，进行大会堂区块改造建设。	15000	2023-2025	0	4000	项目开工建设，主体施工。	沙门镇	新建	2023年6月 开工	玉环市
143	玉环高铁新区建设项目▲	位于漩门二期东南角、芦浦镇东部。总用地面积3600亩，主要建设内容包括安置房、玉环站站前公共综合配套基础设施、配套酒店、道路等。	500000	2023-2027	2295	22000	项目开工建设，安置房桩基桩基施工，配套道路施工。	玉环经济开发区	新建	2023年8月 开工	玉环市
144	天台县人民路周边区块综合整治项目▲	包括中医院周边区块房屋征迁，三井殿周边区块房屋征迁，人民路（赤城路-惠明路）整体提升改造，王以仁故居、张文郁旧居收储。	24000	2023-2025	0	5000	人民路沿线外立面、地下管网施工。	天台县住建局	新建	2023年6月 开工	天台县
145	天台县城乡污水双提标项目▲	项目计划对天台县15个乡镇街道的农村生活污水处理设施进行改造及运维，主要建设内容包括新建161个集中处理终端、改造695个设施、新建20个户用处理设备，新建及改造雨污水主干管，完成数字化应用场景建设等。	57336	2022-2026	2000	4700	15个乡镇街道的农村生活污水处理设施进行改造。	天台县水务集团	续建		天台县
146	天台滨溪社区	总用地面积88.6亩，总建筑面积约17.5万平方米，其中地上建筑面积约12万平方米。主要建设内容包括土建安装、给排水排污、强弱电及其他附属配套设施等工程。	178690	2023-2026	0	50000	完成地下室工程，启动主体工程。	天台县基投公司	新建	2023年9月 开工	天台县
147	天台县始丰街道唐兴大道玉湖区块改造项目(A1-A9区块安置房项目)	总用地面积231亩，总建筑面积53.2万平方米，建设内容为A1-A9区块安置房住宅用房、配套用房、商业用房、配套停车场（场），幼儿园；邻里中心及配套停车场；周边市政道路。	242140	2020-2023	149319	15000	装饰装修施工。	天台县基投公司	续建	2023年12月 完工	天台县
148	天台县始丰街道玉湖洪区块城中村改造项目▲	总用地面积约为55.64亩，总建筑面积约为13.1万平方米。主要建设内容包括地上各类用房建安工程，地下室建安工程等。	78000	2023-2026	0	6000	项目开工建设。	天台县基投公司	新建	2023年10月 开工	天台县
149	天台县下山移民福溪安置区一期项目	总用地面积90.4亩，其中规划建设用地面积78.1亩，总建筑面积14.8万平方米。建筑内容包括土建安装、给排水排污、强弱电及其他附属配套设施	72147	2021-2023	57463	4500	装饰装修施工。	天台县基投公司	续建	2023年12月 完工	天台县
150	天台县福溪街道拾得路以北（水南）区块改造三期	总用地面积约70.7亩，主要建设内容包括建筑拆除及清运、安置房、公共建筑、道路及绿化等附属工程。	35882	2019-2025	3000	5000	基础工程建设。	天台县基投公司	续建		天台县
151	天台县始丰街道铺前区块改造项目▲	总用地面积约73亩，总建筑面积14万平方米，其中地上建筑面积10万平方米，地下建筑面积4万平方米。主要建设内容包括建筑安装、给排水排污、强弱电及其他附属配套设施等工程。	120000	2023-2025	0	37000	基础工程施工。	始丰街道	新建	2023年1月 开工	天台县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
152	天中后山区块改造项目▲	位于天台中学北面。总用地面积2.5亩，总建筑面积1.1万平方米。主要建设沿和合中路新建沿街商铺。	18000	2023-2025	0	6000	基础工程施工。	始丰街道	新建	2023年9月开工	天台县
153	仙居县排水系统提升项目▲	实施范围包括城区、横溪镇、白塔镇、下各镇。形成日处理污水5.98万吨能力(其中日处理生活污水2.90万吨、工业污水3.08万吨)，铺设污水主管网125公里，排查与修复提升排水管网130公里，改造提升横溪镇农户化粪池6000户，排查与修复下各镇出户检查井2182座，排查检测修复农村生活污水管网及提升改造处理终端152个，改造工业路、景凤路、环西南路、响石山路等道路30000平方米，修复白塔镇市政管网问题1200点位	23713	2022-2025	0	3000	城区点位管道施工。	仙居县住建局	续建		仙居县
154	仙居县西部供水工程▲	总用地面积约47.655亩，建设里林水库10万m³/d取水头部1座，2*DN1000原水引水管3.2公里和洞径Φ3.0m引水隧洞(内埋DN1200钢管)1.38公里；5.0万m³/d净水厂1座。	30900	2023-2026	0	3000	管网建设。	仙居县水务集团	续建		仙居县
155	仙居县工业污水处理厂建设项目▲	总用地面积43.545亩，设计规模为2万m³/d。	49000	2023-2025	0	3000	项目开工建设。	仙居县经发集团	新建	2023年3月开工	仙居县
156	杭温高铁仙居站站前广场▲	站前广场及进站匝道桥用地面积约61亩，站前广场总建筑面积约4.5万平方米，高架匝道桥及落客平台建筑面积约5400平方米(长度约600米)。	39000	2023-2025	0	10000	项目开工建设。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	新建	2023年6月开工	仙居县
157	仙居黄坦树社区	总用地面积320.7亩，分为四个区块，其中两个安置区133.7亩，两个出让地块187亩。	325300	2022-2025	42129	50000	主体工程施工。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	续建		仙居县
158	仙居县原木材市场安置区	位于西三路以西，保障房南侧。总用地面积58636平方米，总建筑面积约18.6万平方米。建设内容包括安置房、配套公建用房地下停车库及其他相关配套设施等。	78000	2021-2024	22716	10000	结构主体部分结项。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	续建		仙居县
159	中央花园东侧安置区	总用地面积37亩，总建筑面积18.6万平方米，建设内容包括部分安置房、配套公建用房地下停车库及其他相关配套设施等。	33000	2021-2024	20515	5000	结构主体部分结项。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	续建		仙居县
160	直屋安置区	总用地面积34037平方米，总建筑面积108050平方米。主要建设内容包括拆迁安置房、地下停车库、设备用房、道路及绿化工程等。	30000	2022-2025	12701	5000	主体结项。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	续建		仙居县
161	仙居县职教中心东侧高山移民安置区项目	总用地面积67558平方米，总建筑面积204667平方米，建设内容包括住宅、配套附属用房、绿化、地下停车库及其他配套基础设施。	50000	2022-2025	3717	10000	主体工程施工。	仙居县城发集团	续建		仙居县
162	和家园东侧安置区项目▲	总用地面积32401平方米，总建筑面积约65000平方米，建设内容包括住宅、配套附属用房、绿化、地下停车库及其他配套基础设施	40000	2022-2024	16135	5000	主体工程部分结项。	仙居县城发集团	续建		仙居县
163	仙居县晨曦路安置区▲	总用地面积23868平方米，总建筑面积92155平方米，其中地上建筑面积62055平方米，地下建筑面积30100平方米。建设内容包括住宅、配套附属用房、绿化、地下停车库及其他配套基础设施。	30000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	仙居县城发集团	新建	2023年9月开工	仙居县
164	仙居黄坦树社区南侧安置区项目▲	总用地面积48203平方米，总建筑面积143867.89平方米。	50000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	新建	2023年1月开工	仙居县
165	三江口片区综合开发项目(一期)▲	工业园区铁路桥以西区块，面积约524亩，包括三江口城乡风貌提升(心湖未来社区建设工程、大湖塘中轴线整治工程、三江口绿道网建设工程、三江口城乡风貌整治工程)、三江口区块照明工程、火车站前道路交通秩序提升工程、湘山大桥建设、新港大桥建设、兴业大桥建设、善吞蒋至善吞杨两侧改造及口袋公园建设工程、大岩头山至善吞杨堤防工程、心湖公园城市休闲吧建设。	65551	2022-2025	7000	8000	完成岭枫公路拓宽、湘山大桥、新港大桥建设进度的60%。	三门县建设局、三门经济开发区	续建		三门县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
166	台州湾新区沙北社区	实施单元面积25.6公顷,总建筑面积约71万平方米,主要建设内容包括邻里中心、SOD社区客厅、心海艺术草坪、创客中心等。	456888	2020-2023	489107	15000	室内粉刷安装、市政配套、景观绿化工程完成	台州众新房地产开发有限公司	续建		台州湾新区
167	台州湾新区高闸飞龙社区	总建筑面积约54万平方米,为安置房、住宅、商业综合体项目。	910000	2023-2026	0	185000	部分主体施工	台州市开发投资集团有限公司	新建	2023年3月开工	台州湾新区
168	桥南村棚户区改造工程	总用地面积37867平方米,总建筑面积85876.24平方米,其中地上建筑面积87066.85平方米,地下建筑面积30766.55平方米。由8幢高层及小区物管配套附属用房组成,住宅户数为648套。	52100	2019-2023	46035	4000	项目完工。	台州市开投房地产有限公司	续建	2023年12月完工	台州湾新区
169	沙北村棚户区改造工程	总用地面积44421平方米,总建筑面积135708.5平方米,其中地上建筑面积102168平方米,地下建筑面积33540.5平方米,由8幢高层及小区物管配套附属用房组成,住宅户数为760套。	71900	2020-2023	54041	6000	具备竣工验收条件(7号楼除外),7号楼明年计划粉刷完成。	台州市开投房地产有限公司	续建		台州湾新区
170	和平村棚户区改造工程	总用地面积28333平方米,总建筑面积86445.59平方米,其中地上建筑面积65163.61平方米,地下建筑面积21281.98平方米,由6幢高层及物管配套附属用房组成,住宅户数为480套。	56900	2022-2025	6972	8000	主体结构验收完成,粉刷基本完成。	台州市开投房地产有限公司	续建		台州湾新区
171	井马村棚户区改造工程	总用地面积约139333平方米,总建筑面积172645.32平方米。其中地上建筑面积143400.32平方米,地下建筑面积29245平方米。拟建包括159幢立地房,1幢村部综合楼,住宅户数为374套。	69400	2020-2023	26815	15000	项目完工。	台州市开投房地产有限公司	续建	2023年12月完工	台州湾新区
	社会事业项目	44个	2798806			378800					
1	台州大剧院	总用地总面积约65亩,地上建筑面积3.7万平方米,地下建筑面积约2.1万平方米。大剧院功能有1500座大剧场、600座音乐厅、350-500座多功能厅以及相应配套设施。	163000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	台州市文广旅体局、椒江区政府、台州市社发集团	新建	2023年12月开工	市本级
2	台州国际博览中心	总用地面积约321亩,新建建筑面积约430000平方米,主要建设内容包括展厅、会议中心、配套建筑及停车位,设置标准展位3890个。项目建成后具有展览、办公、会议功能。	516706	2021-2025	105491	77600	2-7#展厅主体结构完成100%,装修完成30%;B、C区块核心筒完成50%,钢结构完成30%。	台州国际博览中心有限公司	续建		椒江区
3	台州市立医院迁建工程	项目分两期,一期为在建工程台州浙东医养项目一期工程(台州浙东医院工程),总建筑面积134534平方米。二期为新建工程,新建建筑面积93851平方米。	177300	2021-2025	78479	10000	完成地下室。	台州市社发集团、椒江区政府	续建		椒江区
4	台州市三梅中学迁建工程	总用地面积151.6亩,总建筑面积69720平方米,其中地上建筑面积63906平方米。办学规模为48班,可满足1920名学生就学。	47300	2022-2024	8365	11000	主体施工。	台州市社发集团、椒江区政府	续建		椒江区
5	台州学院科技综合楼建设工程	总用地面积约11200平方米,总建筑面积约49000平方米,楼内设置教学科研实验用房、高层次人才科研用房、地方合作平台用房、学术报告厅等。	31998	2021-2024	8289	7000	主体结顶,装饰工程施工。	台州市社会发展工程管理有限公司	续建		椒江区
6	椒江文昌第一小学建设工程	总用地面积28084平方米,总建筑面积27913平方米,办学规模为36班。	24086	2022-2024	11784	5000	基本完工。	台州市椒江教育服务有限公司	续建		椒江区
7	台州市商贸核心区北区基础设施项目(一期)之心海社区小学建设工程	总用地面积41047平方米,总建筑面积47020平方米,办学规模为48个班。	37704	2021-2023	23169	5000	竣工交付。	台州市商贸核心区开发建设投资有限公司	续建	2023年12月完工	椒江区
8	椒江区前所第二中心小学建设工程▲	总用地面积28368平方米,总建筑面积33418平方米,办学规模为36个班,可满足1620名学生就学。	27819	2023-2025	0	5000	桩基施工。	台州市椒江教育服务有限公司	新建	2023年6月开工	椒江区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
9	椒江区港头徐小学建设工程▲	总用地面积28434平方米，总建筑面积36413平方米，办学规模为36个班，可满足1620个学生就学。	31585	2023-2025	0	5000	桩基施工。	台州市椒江教育服务有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
10	黄岩区医疗康养项目	位于新前街道。总用地面积24.46亩，总建筑面积35870平方米，其中疗养中心9446.4平方米、医疗康养楼16310.1平方米、地下建筑9400平方米	18751	2021-2024	13076	5000	项目基本完工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区
11	黄岩区医疗卫生中心	总建筑面积94270.7平方米，主要建设内容包括病房楼、门诊楼、急诊楼、疾控实验室、大厅及其他业务用房等。	53517	2020-2023	46623	7000	项目基本完工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区
12	台州市第一人民医院迁建工程	项目一期总用地面积约12万平方米，总建筑面积约14万平方米，主要建设内容包括门诊医技楼、外科楼、内科楼等三幢大楼，共提供1200张床位	110000	2016-2023	85109	10000	市政配套、装饰施工。	台州市第一人民医院	续建		黄岩区
13	北城街道永宁医院▲	总用地面积约19.33亩，总建筑面积14000平方米。	20662	2022-2025	5649	5000	主体施工。	台州市黄岩聚力生态发展有限公司	续建		黄岩区
14	台州市路桥区第二人民医院医疗服务共同体迁建工程（二期）	主要建设内容为25397.08平方米的病房综合楼一栋，新增300张床位；7955.57平方米的公共卫生楼一栋，建成后新增120张床位；以及建设一个120急救分站。	40818	2022-2025	2678	8000	公共卫生楼主体框架基本完工。	路桥区卫生健康局、路桥区社发集团、金清镇	续建		路桥区
15	路桥区栖凤未来学校	总用地面积36240平方米，总建筑面积32716平方米，配套建设田径场、篮（排）球场、道路、绿化、给排水、电力、通讯等设施，形成30个班的非住宿制办学规模。	20000	2022-2024	10870	3000	项目完工。	路桥区社发集团、路桥新城开发建设服务中心、路桥区教育局、螺洋街道	续建	2023年12月 完工	路桥区
16	台州市路桥区职业教育中心▲	总用地面积212912平方米，地上计容总建筑面积为212912平方米，形成在校生6000人的办学规模	160000	2022-2026	2555	18000	主体结构完成20%。	路桥区社发集团	续建		路桥区
17	路桥区路南小学迁建项目▲	总规划用地面积约59.5亩，拟新建房屋总建筑面积约40100平方米，其中地上建筑面积约35800平方米，主要为教学及教学辅助用房、办公用房和生活服务用房等。项目配套建设300米环形塑胶跑道运动场、篮（排）球场、道路广场、绿化、水电等设施。建成后将形成省一类标准36班的学校。	15500	2023-2025	0	4900	完成工程量30%	路桥区教育局	新建	2023年9月 开工	路桥区
18	台州市路桥未来康养城▲	位于二友村，财富大道以西、院路路一级公路以南。总用地面积82亩，计划引进康养项目。	59000	2023-2026	0	10500	项目开工建设。	路桥区民政局、路桥新城开发建设服务中心、螺洋街道、路桥区社发集团	新建	2023年9月 开工	路桥区
19	中央绿轴公园▲	位于路北街道徐翁村、管前村、朱家村，东至徐翁泾、南至南官河、西至经四路、北至双水路，总用地面积338亩。	45000	2023-2025	0	8000	完成工程量15%	路桥新城开发建设服务中心、路北街道	新建	2023年12月 开工	路桥区
20	温州康宁台州中心医院建设项目▲	总建筑面积44365.53平方米，其中地上总建筑面积36315.53平方米、地下建筑面积8050平方米。	16000	2022-2025	7000	4000	主体建设。	临海慈宁医院有限公司	续建		临海市
21	临海市第二人民医院扩建工程	已建康复中心外立面改造、新建住院楼、裙楼、架空连廊以及完善地块内相应的绿化、道路、给排水等基础设施工程。	30600	2022-2024	8000	10000	主体施工	临海市第二人民医院医疗卫生服务共同体（临海市第二人民医院）	续建		临海市
22	温岭市中医院新院址改扩建工程	总用地面积约40.87亩，总建筑面积约8.65万平方米，设置床位数900张。	47700	2021-2024	32300	5000	门诊楼、住院楼装修及安装施工。	温岭市卫健局	续建		温岭市
23	肿瘤医防公共卫生中心项目▲	总用地面积约51.88亩，扩建建筑面积4.3万平方米，其中地下面积1.18万平方米。	35600	2022-2025	2400	5400	主体施工。	温岭市卫健局	续建		温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
24	温岭市公共卫生临床中心	总用地面积约16.5亩,总建筑面积约4.3万平方米。主要建设内容为新建温岭市公共卫生临床中心大楼1幢,其中地上十层,建筑面积约2.3万平方米。	35500	2021-2024	6600	5400	主体施工。	温岭市卫健局	续建		温岭市
25	温岭市妇幼公共卫生中心新建项目▲	总用地面积约15亩,总建筑面积约3万平方米,其中地上建筑面积1.6万平方米,地下建筑面积1.4万平方米。	24600	2022-2025	800	3500	主体施工	温岭市卫健局	续建		温岭市
26	温岭市殡仪服务中心(一期)工程▲	总用地面积约37.67亩,总建筑面积约3.51万平方米,其中地上建筑面积约2.49万平方米,地下建筑面积约1.02万平方米。	20800	2022-2025	600	4000	主体施工	温岭市民政局	续建		温岭市
27	温岭市第九中学迁建工程	总用地面积约60.56亩,总建筑面积约2.9万平方米,其中地上建筑面积约1.85万平方米,地下建筑面积约1.05万平方米,办学规模为36个班。	21080	2022-2024	1100	4000	主体施工	温岭新城开发区	续建		温岭市
28	温岭市粮食储备中心建设工程(松门粮库)▲	总用地面积约181.5亩,总建筑面积约4.41万平方米。主要建设内容为生产设施、辅助生产设施、管理及生活设施、室外工程、成品库、应急加工车间、成品粮仓库、综合楼等主体建筑,道路广场、绿化、水电、粮库智能化等配套设施。	53600	2023-2027	0	7000	项目开工建设。	温岭市商务局	新建	2023年12月开工	温岭市
29	玉环市人民医院改扩建工程	总建筑面积为111275平方米,主要建设内容为一幢3层2号楼(24米以下)和一幢13层综合病房楼,新增床位600张。	79500	2018-2023	43900	20000	项目完工。	玉环市卫生健康局、市住建局、市城建集团	续建	2023年12月完工	玉环市
30	玉环市实验学校乌岩校区建设项目	总用地面积57296.21亩,总建筑面积55140平方米,主要建设内容为操场综合体,小学部教学楼,初中部教学楼、学生宿舍楼及配套设施。	45000	2021-2025	7611	7000	主体施工。	玉环市教育局、玉环市住建局、玉环市交投集团、玉城街道	续建		玉环市
31	天台县医共体公共卫生防控中心工程	总用地面积约104787平方米。主要建设内容包括门诊(医技)楼、住院楼、公共卫生楼、后勤保障楼、装饰装修工程、附属配套工程。	90000	2021-2024	47969	8000	福溪、坦头分中心主体施工,平桥分中心基础工程施工	天台县交通集团	续建		天台县
32	天台技师学院项目▲	总用地面积约174.94亩,总建筑面积112630平方米,其中地上建筑面积106530平方米,地下建筑面积6100平方米。	63000	2023-2025	0	9500	开工建设,完成项目地块整平、基础、地下室及10%主体结构施工。	天台经济开发区	新建	2023年6月开工	天台县
33	天台县南区小学新建工程	总用地面积约63亩,总建筑面积约4.1万平方米,设置48个教学班。	19700	2022-2024	5000	5000	完成基础工程施工,启动主体建设	天台县教育局	续建		天台县
34	天台县职工活动中心	总建筑面积约2.22万平方米,建设内容包括服务中心、多功能报告厅(兼展厅)、文体活动厅、职工学校及配套用房等。	15000	2022-2025	4500	3000	推进主体工程建设	天台县基投公司	续建		天台县
35	仙居县人民医院(县妇幼保健院)迁建工程	总用地面积163亩,总建筑面积192463平方米,其中地上建筑面积137588平方米,主要包括门诊急诊楼、住院楼2幢、健康楼、行政楼、公共卫生中心楼等,目按三甲综合医院和三乙妇产专科医院标准建设,设置医疗床位1200张。	169000	2022-2026	28252	10000	主体工程部分结项。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	续建		仙居县
36	仙居技师学院(职教扩建工程)▲	总用地面积260亩,总建筑面积91520平方米。主要建设教学楼、教学实训楼、公寓、食堂、办公楼等,室外配套工程。	49000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	仙居县高铁新城建设开发指挥部	新建	2023年9月开工	仙居县
37	三门县瑞杰职业技术学校▲	总用地面积40000平方米,总建筑面积30000平方米,拟招生2400人。	22000	2022-2024	2108	5000	主体基本完工。	浦坝港镇、三门县教育局	续建		三门县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
38	三门县文旅产教融合中心 (技师学院公寓楼)	建设内容包括室内室外装饰装修、供排水、强弱电、消防监控、智能化设计、道路、停车场、绿化亮化、景观及附属配套设施等。	20000	2021-2024	7019	3000	主体结顶。	三门县资源和能源集团	续建		三门县
39	台州技师学院一期工程	总建筑面积143665.78平方米，其中地上建筑面积为134818.58平方米，地下建筑面积为8847.2平方米，主要建设内容为实训教学楼、图书信息中心综合楼、学员公寓、体艺馆、食堂、看台等用房及附属配套设施。	88000	2020-2023	58912	7000	项目竣工。	台州市社会发展工程管理有限公司	续建	2023年10月完工	台州湾新区
40	台州护士学校迁建项目	总用地面积76185平方米，总建筑面积75600平方米，其中地上建筑面积69600平方米，地下建筑面积6000平方米。主要建设教学实训用房、教学辅助及行政管理用房。	88000	2020-2023	30746	10000	基本完工。	台州市社会发展工程管理有限公司	续建		台州湾新区
41	中央创新区中学	总用地面积54067平方米，总建筑面积82485.05平方米，地上建筑面积56485.05平方米，地下建筑面积26000平方米。	61800	2020-2023	30211	15000	竣工并交付使用。	台州循环经济发展有限公司	续建	2023年10月完工	台州湾新区
42	中央创新区小学	总用地面积34923平方米，总建筑面积33738平方米，地上建筑面积24273平方米，地下建筑面积9465平方米	24300	2020-2023	14293	3000	竣工并交付使用。	台州循环经济发展有限公司	续建	2023年10月完工	台州湾新区
43	台州市公安局综合业务技术实训基地一期工程	总用地面积为60776平方米，总建筑面积为64000平方米，其中地上建筑面积45000平方米，地下建筑面积19000平方米。	47200	2021-2023	17446	6000	土建扫尾。	台州市社会发展工程管理有限公司	续建		台州湾新区
44	沙北未来社区小学工程项目▲	总用地面积36087平方米，总建筑面积46150平方米，其中地上建筑面积31150平方米，地下建筑面积15000平方米。主要建设教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房等。	31080	2023-2025	0	4000	项目开工建设，完成地下室。	台州市开发投资集团有限公司	新建	2023年10月开工	台州湾新区
	工业及配套设施项目	143个	29668089			2109200					
1	浙江信质新能源科技有限公司年产8000万套新能源汽车锂电池铝壳盖建设项目▲	总用地面积58666.6平方米，新增建筑面积120000平方米，主要建设内容包括新建生产车间、仓库、辅助用房等。项目拟购置工业机器人、全自动机械手等。	105000	2022-2025	0	6000	厂房主体施工。	浙江信质新能源科技有限公司	续建		椒江区
2	泰田精密设备制造项目▲	总用地面积51838平方米，建成总部办公大楼及厂房。	42700	2022-2025	0	5000	厂房主体施工。	泰田集团有限公司	续建		椒江区
3	浙江台州禄美食品制造有限公司年产1亿支口服美容营养食品胶原蛋白肽项目▲	总用地面积39485平方米，拟引进4条机能饮料生产线，6条固体饮料生产线，2条独立的益生菌生产线，压片糖果、果冻生产线，依托海洋生物原料，形成规模化的美容口服营养食品制造产线。	25000	2022-2025	0	5000	厂房主体施工。	浙江台州禄美食品制造有限公司	续建		椒江区
4	水晶光电年产4.7亿套智能终端用光学组件技改项目	利用现有厂房，购置先进设备，建成后形成年产4.7亿套智能终端用光学组件的生产能力。	145922	2020-2025	80776	15000	设备采购和安装。	浙江水晶光电科技股份有限公司	续建		椒江区
5	浙江星星冷链集成股份有限公司台州新生产基地建设项目	拟新建年产智能柜冷链柜20万台、医用冷链柜5万台、深冷柜10万台以及相关冷库机组的生产车间及相关配套设施。	65082	2021-2024	15948	10000	厂房完工，设备安装。	浙江星星冷链集成股份有限公司	续建		椒江区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
6	浙江杰克智能装备有限公司高端机床制造基地建设 项目	总用地面积37613.2平方米，总建筑面积76800平方米。建成后形成年产1250套磨床、1000套数控机床、30套智能成套设备的生产能力。	21310	2022-2024	12073	5000	设备安装。	浙江杰克智能装备有限公司	续建		椒江区
7	浙江赞生药业有限公司年产20亿片(粒)中成药口服固体制剂项目	总用地面积49876平方米，新建前处理车间、提取车间、制剂车间、仓库、质检研发楼及配套公用工程。	35000	2022-2024	7127	10000	厂房完工，设备安装。	浙江赞生药业有限公司	续建		椒江区
8	铭翔药业总部研究院及动保制剂项目▲	位于海门街道外沙路以南、G228国道以东。总用地面积30333.3平方米，建设总部研究院，扩建研发孵化平台及中试多功能柔性生产平台，扩充CDMO服务产能提升效率，新建动保制剂车间，培育特色动保板块业务	30000	2023-2025	0	5000	厂房主体施工。	浙江铭翔药业有限公司	新建	2023年3月 开工	椒江区
9	前所共富工厂建设项目▲	位于台州湾数字经济产业园，前所街道沿江路以北，经三路以西。总用地面积约44200平方米，总建筑面积约90905平方米，地上建筑面积90605平方米，生产性用房为77350平方米，非生产性用房为13150平方米。	33000	2023-2025	0	8000	厂房桩基完成。	台州创谷置业有限公司	新建	2023年9月 开工	椒江区
10	江西中弘晶能科技有限公司新能源材料生产基地▲	总用地面积526亩。主营内容为太阳能硅棒、太阳能硅片及硅材料、太阳能电池片等。	500000	2023-2026	0	20000	开工建设，桩基施工。	江西中弘晶能科技有限公司	新建	2023年9月 开工	黄岩区
11	黄岩清陶能源项目▲	位于澄江街道。一期总用地面积约400亩，主要建设10Gwh的小动力固态电池产线，拟打造成为全球领先的固态电池产业基地。	1000000	2023-2026	0	20000	开工建设，桩基施工。	清陶(台州)能源科技有限公司	新建	2023年9月 开工	黄岩区
12	浙江爱玛车业科技有限公司黄岩头陀新基地项目	土地购置129亩，建设2栋总装车间(内外销各1)，1栋烤漆车间(1楼注塑)，1栋车架车间，1栋电池存放仓库、2栋备用厂房，3栋宿舍楼，1栋研发车间。	128000	2021-2024	7365	15000	桩基施工，主体结构建设。	浙江爱玛车业科技有限公司	续建		黄岩区
13	黄岩高桥联丰螺屿产业园	总用地面积约214亩，总建筑272174平方米，打造汽车配套、模型制造等高端制造产业园区。项目分期建设，首启区主要建设3个4层高车间及综合服务中心，后续建职工宿舍及生产车间。	213716	2020-2024	52846	10000	主体结构封顶。	黄岩经济开发集团有限公司	续建		黄岩区
14	浙江亿涨模具科技有限公司年产500套模具车间建设项目	总用地面积41394平方米，总建筑面积68380平方米，主要建设内容包括车间及宿舍。	30500	2021-2024	11675	5000	项目完工。	浙江亿涨模具科技有限公司	续建	2023年12月 完工	黄岩区
15	浙江精诚模具机械有限公司车间建设项目	总用地面积53459平方米，总建筑面积96226.2平方米，项目主要生产改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶。	142000	2021-2024	13094	6000	主体工程完成，装饰施工。	浙江精诚模具机械有限公司	续建		黄岩区
16	青蛙泵业股份有限公司年产150万台水泵智能化工厂及研发中心建设项目	总用地面积57.11亩，总建筑面积98979平方米，其中1#宿舍楼19900平方米，2#车间79000平方米。	70122	2021-2024	13106	5000	主体结构建设施工。	青蛙泵业股份有限公司	续建		黄岩区
17	年产100万件高端锻造汽车铝合金车轮制造工厂及研发中心升级项目	总用地面积57587平方米，总建筑面积96720平方米，其中地上建筑面积93920平方米，地下建筑面积2800平方米。	74780	2022-2024	7309	4000	完成桩基施工，地下室施工。	浙江宏鑫科技股份有限公司	续建		黄岩区
18	黄岩区新兴产业基地模具产业园矿地综合开发利用项目普通建筑石料(凝灰岩)矿项目	主要建设内容为矿产资源开发、土地复垦与矿地利用、废弃矿山治理、石料加工破碎。	221867	2022-2029	49721	10000	土建建设，部分设备采购。	黄岩城投资资产经营管理有限公司	续建		黄岩区
19	黄岩经开智创产业园▲	江口街道绿园路西侧，永丰路南侧。总用地面积约24.8亩。	22000	2023-2025	0	5000	项目开工建设，桩基、主体施工。	黄岩经济开发集团有限公司	新建	2023年3月 开工	黄岩区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
20	浙江诺得药业有限公司年产100亿片固体制剂及2.5亿支液体制剂建设项目	总建筑面积114990平方米, 主要建设内容包括制剂车间、质检楼、综合仓库、三废处理中心和其他配套工程。	155000	2021-2024	17101	3000	二期厂区桩基施工、主体建设。	浙江诺得药业有限公司	续建		黄岩区
21	路桥香港青年产业园	总用地面积228亩, 分三期建设, 一期建筑面积20万平方米, 二期建筑面积10万平方米, 三期建筑面积9万平方米。项目规划布局新材料区、高端智能设备制造区、电子原件制造区、创新企业孵化基地、香港青年产业中心、员工宿舍楼、专家楼及生产性服务用房等区块, 并建设别具特色的香港路桥同乡会活动中心、访客接待中心、会议服务中心等。	100000	2019-2024	71956	5000	三期完成总工程量80%。	浙江路桥经济开发区	续建		路桥区
22	台州巨东科技有限公司资源综合利用一体化精密铸造及精加工制造项目▲	总用地面积约147.4亩, 新建建筑面积66487平方米, 主要建设内容包括新建生产厂房、仓库等, 建成后可年产精密铸造件80万件/套, 具备机床机体、电机壳体、家电配件、汽车配件、泵阀配件、缝纫机配件、五金工具等压铸件成品的生产能力。	36300	2019-2023	6504	4000	厂房主体完成80%。	浙江路桥经济开发区	续建		路桥区
23	循环经济产业孵化园项目	位于金清镇十塘中心路以东、三涂直落河以南地块。总用地面积77亩。主要建设内容包括主体工程、基础配套设施工程、室内外装饰工程。	27000	2023-2024	0	9000	项目开工建设, 桩基施工。	浙江路桥经济开发区	新建	2023年6月开工	路桥区
24	沃尔沃台州工厂“零增地”▲	位于沃尔沃台州工厂内部, 因拟上电驱动及新车型项目需要, 在厂区内进行零地技改及厂房改造。	157302	2023-2025	0	40000	开工建设, 基本完成厂房改造。	浙江路桥经济开发区	新建	2023年2月开工	路桥区
25	恒勃汽车热管理部件项目▲	总用地面积150亩, 其中一期用地面积68亩, 主要建设内容为生产厂房、实验中心、办公楼、员工宿舍等。项目生产购置声学仿真实验设备、满足国六排放要求的进口测试设备、智能生产线、注塑机、3D吹塑机、振动焊接设备等生产设施, 用于生产汽车国六排放碳罐、空调系统、汽车摩托车显示屏等产品。	101100	2023-2026	0	10000	项目开工建设。	桐屿街道	新建	2023年12月开工	路桥区
26	台州湾新材料产业园▲	规划建设九个主导产业链, 主要包括280万吨/年高端聚烯烃、220万吨/年工程塑料、80万吨/年可降解塑料、碳减排绿色循环产业链、100万吨/年高性能树脂、120万吨/年特种聚酯、10万吨/年前沿新材料、360万吨/年精细化学品、110万吨/年特种橡胶及弹性体, 共建设90余套生产装置; 配套储运设施、码头、公用工程等辅助设施。	12000000	2022-2027	0	150000	项目开工建设。	荣盛新材料(台州)有限公司	新建	2023年12月开工	临海市
27	临海万洋装备智造产业项目▲	总用地面积约278.41亩, 总建筑面积42.6万平方米, 初步规划新建54栋厂房(5层), 5栋为辅助用房(10-13层)。	200000	2023-2026	0	7000	项目开工建设。	临海万业科技有限公司	新建	2023年3月开工	临海市
28	临海本立科技有限公司年产1400吨诺氟沙星、2000吨尿嘧啶等医药原料药及中间体项目▲	总用地面积143207平方米, 总建筑面积12万平方米。新建生产厂房、研发中心、办公楼、公用工程、仓库、罐区、环保设施及其他相关配套用房。	200000	2023-2026	0	15000	厂房建设。	临海本立科技有限公司	新建	2023年1月开工	临海市
29	华海制药科技产业园一期工程	总用地面积743.745亩, 总建筑面积约56万平方米。新建创新药制剂车间、高端制剂车间1、高端制剂车间2、包装车间及仓库、综合仓库、新型抗生素制剂车间、办公楼、研发楼、质检楼、高端制剂中心、中试中心以及配套工程设施等建构筑物。	568000	2017-2024	420000	50000	部分厂房建成	浙江华海制药科技有限公司	续建		临海市
30	联化科技临海产业园项目	总用地面积6427.18平方米, 总建筑面积16808.78平方米, 主要在原有厂区内新建两幢厂房、两幢仓库、一个罐区。	520000	2019-2026	100000	15000	一期部分投产	联化科技(临海)有限公司	续建		临海市

序号	项目名称	基本情况			2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区	
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资					工程形象进度
31	瑞博(台州)制药有限公司创新药CDMO生产基地建设项目	建设合成车间、综合楼(QC、办公)、餐厅(活动中心)、辅助楼、控制楼、三废处理设施、储罐区、仓库、动力车间、设备车间、溶媒回收及废水预处理车间及公用配套设施等,形成年产1000吨原料药及中间体的生产能力。	200000	2021-2028	30000	20000	一期部分厂房建成	瑞博(台州)制药有限公司	续建		临海市
32	联东U谷临海智能制造产业园项目	总用地面积104979平方米,总建筑面积约199977平方米,其中地上建筑面积约199296平方米,地下建筑面积约6681平方米,建设2幢19层宿舍楼,厂房34幢。	203000	2021-2023	190000	6000	项目完工。	台州联东金屿实业有限公司	续建	2023年10月完工	临海市
33	浙江海创达生物材料有限公司年产15万吨聚乳酸项目	总用地150亩,总建筑面积80963平方米,主要建设1幢办公楼,4幢厂房、仓库,配套建设导热油站、空压站、循环水站、污水处理站、原料罐区等。拟采用脱水、环化、增链等工艺生产聚乳酸产品,达产后形成15万吨聚乳酸及副产1.6万吨乳酸的生产能力。	119000	2022-2025	15000	15000	主体施工。	浙江海创达生物材料有限公司	续建		临海市
34	朵纳智能家居供应链产业园	总用地面积48489.47平方米,总建筑面积174746.29平方米,新建10幢厂房,采用裁切、组装等工艺,购置加工中心、封边机、智能仓储等设备。项目建成后形成年产50万套浴室柜的生产能力。	100000	2022-2025	13000	15000	主体结构完成50%。	浙江朵纳家居股份有限公司	续建		临海市
35	临海红狮水泥有限公司台州港头门港区500万吨水泥中转配置站项目	建成500万吨水泥中转配置站/皮带机廊道。	50000	2022-2024	30000	12000	项目基本建成。	临海红狮水泥有限公司	续建		临海市
36	浙江福瑞达新材料有限公司年产10000吨含氟新能源材料项目▲	总用地面积220亩,总建筑面积47493.01平方米,新建生产车间、公用工程楼以及相关配套仓储设施,采用悬浮聚合的工艺,购置反应釜、DCS系统等国产设备。	66000	2022-2024	12000	15000	部分主体结项。	浙江福瑞达新材料有限公司	续建		临海市
37	亘古电线电缆生产基地建设项目	总用地面积57928平方米,新建厂房面积67006.6平方米,地下建筑面积约8000.40平方米。达产后形成年产60000km高导架空绝缘电缆、20500吨高导铝节能导线、9000km无烟无卤阻燃耐火等特种电缆的制造能力。	36000	2022-2024	10000	10000	厂房建设。	浙江亘古电缆股份有限公司	续建		临海市
38	新台佳光电有限公司年产1.5亿片(套)高端智能成像组件项目▲	总用地面积53328平方米,总建筑面积91095.21平方米。新建研发车间、宿舍楼、餐厅、1#厂房(丙类)、2#厂房(丙类)、2#仓库(丙类)、污水处理站、动力站、1#仓库(甲类)、水泵房、主门卫、次门卫等,新购置主要生产工艺设备、仪器共计802台(套)。	55000	2022-2025	13000	13000	主体基本结项。	新台佳光电有限公司	续建		临海市
39	超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目	总建筑面积68000平方米,新建厂房、综合办公楼、储罐区、消防水池、循环水池、废水池等公共设施,拟采取先进的技术工艺,并购置具有先进水平的反应器、蒸馏塔等进口、国产设备。	44000	2021-2024	18000	6000	厂房建设。	浙江联盛化学股份有限公司	续建		临海市
40	浙江人元模钢科技有限公司高精度汽车注塑模具及零部件制造生产基地建设项目▲	项目分两期施工,一期建设2#厂房、倒班宿舍楼,二期建设1#厂房、研发车间。项目达产后能实现年产5000吨高精度汽车注塑模具、11250吨工程机械零部件、12000吨锻件、3000吨军工锻件的生产能力。	46000	2022-2024	17000	8000	厂房建设。	浙江人元模钢科技有限公司	续建		临海市
41	华海建诚特色原料药生产车间及配套设施建设项目	新建5层的生产车间和中试车间4幢,4层的研发车间1幢,1层的甲类物品库、气瓶库和危废品库7幢,4层的机修车间及五金仓库1幢,4层的综合仓库1幢,4层的辅助用房1幢,4层的废水预处理车间1幢,8层的办公楼及质检楼1幢以及配套设施,总占地面积214.59亩,总建筑面积125096m²	73000	2018-2023	65000	7000	项目完工。	浙江华海建诚药业有限公司	续建	2023年11月完工	临海市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设 起至年限	截至 2022年 累计完成 投资	计划 投资	工程形象进度				
42	浙江永强集团股份有限公司新建年产580万套高端智能家居项目▲	建成后形成建设链条完整、特色鲜明、服务完善的时尚休闲产业园，打造“休闲临海”区域金名片，实现年生产高端户外家居580万件。	185000	2023-2026	0	20000	项目开工建设。	浙江永强集团有限公司	新建	2023年10月 开工	临海市
43	临海梧桐数字科技产业园项目▲	围绕汽车及零部件、医药健康两大产业，构建“基金+基地+产业链”招商引资模式，重点引入汽车电子设备、半导体设计、半导体制造、生物医药等高科技、高附加值项目。	100000	2023-2026	0	3000	项目开工建设。	台州湾经济技术开发区	新建	2023年11月 开工	临海市
44	联化科技（台州）有限公司年产300吨联苯胺四氟唑、500吨甲氧苯硼酸、250吨氯酰胺苯甲醚等10个产品项目	总用地面积7563.80平方米，总建筑面积28774.90平方米。新建两幢四层车间，两幢甲类仓库，两幢烷基锂仓库，一幢办公楼/研发楼，	100000	2020-2025	80000	10000	设备安装。	台州湾经济技术开发区	续建		临海市
45	伟星实业股份有限公司服装辅料智能制造产业园项目▲	总用地面积103100平方米。拟新建9幢厂房，2幢宿舍，以及废水处理中心等配套设施，总建筑面积266770平方米，建成后形成年产9.7亿米高档拉链配套织带的生产能力。	100000	2021-2025	30000	10000	2#厂房结顶。	邵家渡街道	续建		临海市
46	伟星科技产业园项目（一期）▲	主要建设伟星智慧家科技产业园、伟星服饰辅料科技产业园、伟星视光光学科技产业园项目。	120000	2023-2026	0	20000	项目开工建设。	浙江伟星集团有限公司	新建	2023年10月 开工	临海市
47	东邦年产586吨头孢类原料药产业升级项目▲	总建筑面积4399.5平方米。新建生产车间用于生产7-ACCA产品及联产、副产品；利用已建的合成车间4-1进行设备安装用于生产MMO产品，项目购置反应釜、离心机、干燥机等设备及自控设施和配套的工程设施。	70000	2021-2024	25000	5000	厂房建设。	浙江东邦药业有限公司	续建		临海市
48	朗华制药年产1吨阿普斯特等产品扩建项目▲	总用地面积18601.38平方米，总建筑面积为38349.04平方米，主要在原有厂区内新建车间一、车间二、车间三、T02车间九、动力车间、门卫四、甲类仓库6及C11罐区等配套设施。	50000	2020-2023	28000	5000	厂房建设。	浙江朗华制药有限公司	续建		临海市
49	温岭经济开发区钱江摩托智造项目▲	总用地面积1000亩，招引落地国内装备最先进的发动机和摩托车生产龙头企业，形成摩托车整车和发动机的研发、制造，汽车零部件制造、助动车制造的生产能力。	300000	2023-2025	0	40000	项目开工建设。一标段基础施工完成35%；二标段桩基施工完成100%；三标段桩基施工完成10%。	温岭经济开发区	新建	2023年3月 开工	温岭市
50	森林联合纸业年产60万吨数码喷墨纸产业升级技改项目	总用地面积272亩，其中一期用地158亩，用于生产30万吨数码喷墨纸。	200000	2021-2026	20600	40000	主体施工完成70%。	温岭经济开发区	续建		温岭市
51	新界泵业（浙江）有限公司高效节能泵及控制系统项目	总用地面积419.4亩，总建筑面积53.4万平方米，新建厂房、设备辅房、办公楼、宿舍楼、食堂活动中心以及门卫等辅助设施。	221412	2022-2024	35100	30000	主体施工。	温岭经济开发区	续建		温岭市
52	东音科技年产300万台高端水泵项目	总用地面积300亩，总建筑面积约28万平方米，其中一期项目用地面积209亩，建筑面积18.2万平方米。	104400	2021-2024	25500	5000	主体结构装修完成80%。	温岭经济开发区	续建		温岭市
53	东部新区浙江风驰机械有限公司建设项目	总用地面积82亩，总建筑面积11.5万平方米，新建8条轻量化复合式焊接铝轮生产线。	38000	2022-2024	3300	5600	主体施工完成60%。	温岭经济开发区	续建		温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
54	浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目	总用地面积83亩,总建筑面积9.5万平方米,购置加工中心、数控车床、喷漆流水线等设备。	48900	2022-2024	25900	7000	室外附属完成80%	温岭经济开发区	续建		温岭市
55	东部新区松冈智能制造(台州)有限公司年产3000万套电机磁铁技改项目	总用地面积82亩,总建筑面积8.9万平方米。	22000	2022-2024	7543	6000	土建基本完工。	温岭经济开发区	续建		温岭市
56	利欧园林年产130万台园林机械项目	总用地面积109亩,购置注塑机、剪板机、液压机、喷塑线、空压机、骑式割草机装配线等国产设备,建成后形成年产130万台园林机械的生产能力。	41200	2022-2025	600	7000	主体工程施工。	温岭经济开发区	续建		温岭市
57	高性能螺杆空压机项目▲	总用地面积200亩,用于生产高端螺杆空压机。	100000	2023-2025	0	10000	桩基施工。	温岭经济开发区	新建	2023年12月开工	温岭市
58	北平机床(浙江)股份有限公司高端数控机床扩能及研发中心建设项目	总用地面积约21亩,总建筑面积35345平方米,其中地上建筑面积31245平方米。项目购置先进的生产设备和检测,建成后新增五轴数控复合磨床等生产能力。	38900	2022-2024	0	6000	厂房主体施工完成50%,研发中心主体外立面施工。	温岭经济开发区、温岭新城开发区	续建		温岭市
59	新城开发区大元泵业新增年产700万台农用水泵技改项目	总用地面积185亩,总建筑面积21.6万平方米,购置高速冲床、注塑机器人、废气处理工程等设备。	100200	2021-2024	29600	5000	厂房内部装修。	温岭新城开发区	续建		温岭市
60	全域改造M22地块	总用地面积约75亩,总建筑面积约120629.06平方米,地上总建筑面积约117162.86平方米,地下总建筑面积约3446.2平方米,其中工业厂房约97167.2平方米,生活用房约19995.66平方米。	30000	2022-2024	431	5000	主体结顶。	温岭新城开发区	续建		温岭市
61	温岭市创新产业园区及基础设施配套项目▲	总用地面积约117.06亩,用途为新型产业用地(M0)。	90000	2023-2025	0	8000	项目开工建设,主体施工。	温岭新城开发区	新建	2023年11月开工	温岭市
62	温岭成果转化中心项目(智能传感用光芯片及器件生产项目二期)▲	总用地面积约27亩,用途为新型产业用地(M0)。	30000	2023-2024	0	4000	项目开工建设,土方开挖。	温岭新城开发区	新建	2023年12月开工	温岭市
63	温岭市科技创新服务中心(含成果转化中心)工程	总用地面积18.3亩,主要建设1栋37层超高层办公塔楼,3层裙房。	83500	2021-2025	18300	10000	主体16层施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
64	实达实业购项目	总用地面积36.6亩,总建筑面积约7.77万平方米,主要建设内容为一栋四层建筑(局部11层)。	20000	2022-2024	10000	4200	厂房全部完成,开始设备安装。	温岭新城开发区	续建		温岭市
65	楼山隧道口东侧工业用地项目(5G高性能射频滤波器芯片项目)	总用地面积60亩,建设射频滤波器芯片制造产线。	30000	2023-2025	0	4000	桩基完成。	温岭新城开发区	新建	2023年10月开工	温岭市
66	鞋业智造创新服务产业园	总用地面积1028亩,总建筑面积166万平方米。其中一期用地203亩,鞋业供应链服务中心40亩,ZG160303商业、ZG160304工业用地共163亩	500000	2019-2025	12269	5000	项目一期完工。	泽国镇	续建		温岭市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
67	温岭市大溪镇翁岙工业厂房工程▲	总用地面积约50亩，由DX070302-3和DX070303-3两个地块组成，主要建设内容为建设标准厂房面积约11.05万平方米。	29500	2023-2025	29000	5000	主体施工。	大溪镇	新建	2023年3月 开工	温岭市
68	大溪镇古茗研发总部项目	总用地面积约70亩。	50000	2022-2024	2600	7000	仓库主体结构完工。	大溪镇	续建		温岭市
69	东浦泵与机电产业智造项目	主要建设内容包括新建80万平方米标准厂房和附属设施。	200000	2022-2026	8400	15000	完成16万方主体结项。	箬横镇	续建		温岭市
70	温岭市箬横镇高端装备制造项目(暂名)▲	总用地面积138亩，新建标准厂房约17.5万平方米，用于液压破碎锤、装备夹具等设备制造。	60000	2023-2025	0	8400	项目开工建设，主体建设。	箬横镇	新建	2023年10月 开工	温岭市
71	温岭市新河镇智能制造工厂项目(暂名)▲	总用地面积49.5亩，总建筑面积74615平方米。	23000	2023-2025	0	7000	项目开工建设，主体施工。	新河镇	新建	2023年5月 开工	温岭市
72	城南镇中心工业区先锋路南侧地块项目▲	建设晶圆半导体材料生产线。	50000	2023-2024	0	8000	项目开工建设，完成总体进度30%。	城南镇	新建	2023年9月 开工	温岭市
73	晶科高效太阳能电池组件生产基地项目▲	总用地面积1700亩，建设10GW高效太阳能电池和30GW高效太阳能组件项目。	800000	2023-2025	0	55000	项目开工建设，桩基施工。	玉环晶科项目专班	新建	2023年6月 开工	玉环市
74	玉城街道城北太平塘小微园区	总用地面积568亩，形成以机械加工、水暖阀门为主导产业的工业园区。其中一期工程287亩，设计建筑面积42万平米。	141000	2016-2024	107467	5000	孵化园三期、四期施工，周边配套基础设施建设。	玉城街道、玉环市经信局	续建		玉环市
75	正裕智造园项目	总用地面积206665平方米，总建筑面积370877平方米。一期项目总用地面积67800平方米，总建筑面积118877平方米，主要购置加工中心、电镀弹簧自动线、自动化焊接、电泳喷涂自动线等国内外先进设备。	105600	2020-2025	30874	17000	宿舍楼、立体仓库建设。	玉城街道、玉环市经信局	续建		玉环市
76	酷车小镇科技产业服务园基础设施及配套建设项目▲	总用地面积约19公顷，总建筑面积约21万平方米。本项目主要建设汽配产业博物馆、科技文化中心(含研发中心、直播中心、品牌展馆、电商培训基地等功能)及孵化器产业园，同时对周边道路进行改造。	117562	2023-2026	0	5000	项目开工建设，孵化器产业园及博物馆建设。	坎门街道	新建	2023年10月 开工	玉环市
77	浙江旺盛动力机电有限公司航天航空产业园厂房建设项目	总用地面积105亩，其中一期用地61.221亩，用于军品科研生产。	100800	2019-2024	32237	3000	二期厂房主体施工。	大麦屿街道、玉环市经信局	续建		玉环市
78	浙江苏强格挖掘机和重型装备液压关键配套件大生产项目	总用地面积138亩，主要建设内容包括新建厂房及宿舍楼，引进先进设备。建成后形成年产5万套液压阀等配件和1亿件液流流体连接件的生产能力。	51800	2020-2024	24776	3500	二期厂房主体施工。	大麦屿街道、玉环市经信局	续建		玉环市
79	华能玉环电厂节能环保综合产业项目	主要建设内容为#1-#4机组节能环保及煤场建设，完成后使机组更加环保，效率进一步提升，更好的适应电力市场改革需要。	108000	2020-2025	78103	6000	煤场封闭施工竣工，4号机组改造项目购置设备。	大麦屿街道	续建		玉环市
80	浙江永和智控科技有限公司数字工厂项目▲	总用地面积71.94亩，主要建设内容为建设厂房及辅助用房45000平方米。建成后形成年产无铅水暖器材1.2亿套的能力。	30300	2023-2024	0	6000	项目开工建设。	清港镇	新建	2023年3月 开工	玉环市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
81	玉环红卫数字产业基地项目	总用地面积264173平方米，主要建设内容为建设产业基地内的标准厂房、综合服务中心及配套的市政基础设施。市政基础设施包括园区内5条城市道路、河道、公共绿地、公共停车场等建设内容。	155000	2021-2025	60367	13000	一期厂房建设；配套道路、人才公寓施工。	芦浦镇	续建		玉环市
82	台州（玉环）万洋众创城装备智造项目	总用地面积170.8亩，总建筑面积30万平方米，主要建设内容为建设24栋5层厂房、2栋10层厂房、1栋15层的宿舍楼。	65000	2020-2024	44433	4000	A地块三期完工，B地块二期主体施工。	干江镇、玉环市经信局	续建		玉环市
83	现代交通装备智造产业项目	总建筑面积19.7万平方米，建设5幢厂房，建筑层数为5-6层。项目建成后主要用于汽车零部件配件、齿轮生产、汽车减震器制造等。	103400	2022-2025	6861	12000	完成总工程量的40%。	干江镇	续建		玉环市
84	干江电镀园区建设项目	位于干江滨港城工业城北部。总用地面积46716平方米，总建筑面积121761平方米，地块拟建1#~4#厂房及5#锅炉房，1#~4#厂房全部为地上4层地下1层，5#锅炉房地上1层地下1层。6#污水站为预留用地。	64860	2022-2025	15986	13000	厂房交付。	玉环市城建集团、干江镇	续建		玉环市
85	玉环双环传动年产120万套高精度齿轮及60万套小总成数智化项目	总用地面积59.5亩，新建双环传动新能源高精度齿轮和小总成数智化产业园，采购齿轮加工涉及的滚齿机、磨齿机、车床等国产或进口设备。	66000	2022-2023	19251	18000	项目完工。	沙门镇、玉环市经信局	续建	2023年12月完工	玉环市
86	浙江万得凯年产10000万件阀与五金扩产建设项目	总用地面积61938平方米，总建筑面积65000平方米。项目购置挂式组合专机，自动红冲机床，自动装配机等设备，建成后形成年产10000万件阀与五金的生产能力。	55000	2021-2024	5689	6000	主体施工。	沙门镇、玉环市经信局	续建		玉环市
87	玉环双环新能源传动部件产业园及齿轮扩产项目▲	总用地面积151亩，总建筑面积20万平方米。主要建设数智化工厂，建成区域涵盖制造车间、物流中心及行政办公区域等基础配套设施。	108000	2022-2025	420	23000	1#厂房主体施工，2#厂房和人才家园宿舍楼桩基施工。	沙门镇、玉环市经信局	续建		玉环市
88	年产12万套商用车自动变速器齿轮组件数智化制造技改项目（玉环工厂）▲	项目投资采购齿轮加工涉及的滚齿机、磨齿机、外圆磨床等进口及国产设备，建成后形成年产12万套商用车自动变速器齿轮组件的生产能力（5个子件）。	31900	2022-2024	4985	10000	设备购置。	沙门镇	续建		玉环市
89	玉环市低零碳循环经济产业园配套设施建设项目▲	总用地面积65.7亩。项目致力于发展绿色生态经济和循环产业，构建地区绿色生态产业体系，完善打造低零碳循环经济产业园。项目规划建设光伏新能源体系内的18MW分布式光伏电站、40MWH共享式储能配套项目和零碳市场智慧服务平台建设，建设综合体、人才公寓配套用房及相关道路、停车场、绿化等配套。	57600	2022-2026	1947	5000	储能设备安装施工，充电桩施工。	龙溪镇	续建		玉环市
90	玉环智慧缝制设备产业园建设工程▲	总用地面积约33510平方米，总建筑面积约63000平方米，厂房建筑高度约18-26米，提供地下机动车停车位69个、120千瓦充电桩20台、屋面光伏发电27200m ² 。	30290	2023-2026	0	4000	项目开工建设，桩基施工。	玉环市国投集团	新建	2023年6月开工	玉环市
91	天台县苍山产业集聚区二期基础设施项目	总用地约1048亩，建设规模包括场地平整，建设市政道路共15条，总长度1.74千米，新建安置区用地面积13.3万平方米，新建垃圾中转站一座，4条高压线路迁改，军用国防光缆迁改、长途传输光缆迁改等。	274000	2022-2032	17500	10000	土方开挖，场地平整，A区天宁路道路建设。	浙江天台经济开发区	续建		天台县
92	孵化中心二期	总用地面积约64.779亩，总建筑面积约119065万平方米，主要建设内容包括地上建安工程、地下室建安工程、绿化工程、室外道路、停车场及消防等附属工程。	31200	2022-2025	12000	10000	孵化园主体工程施工。	浙江天台经济开发区	续建		天台县
93	严牌年产10000吨高性能纤维项目▲	总用地面积58.6785亩，总建筑面积55810平方米。主要建设内容包括1#厂房钢构五层，2#厂房主体五层及辅助用房。	65600	2023-2026	3000	7000	完成桩基工程和地下室工程，厂房主体施工。	始丰街道	新建	2023年1月开工	天台县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
94	银轮未来工厂项目(新能源汽车热管理关键零部件及环保产品项目)	总用地约360亩,共分三期建设,主要建设内容包括新建生产厂房及站房、仓库等22.75万平方米,行政及生活配套设施等面积4.09万平方米,新增纲领产品加工、装配、检测设备总计491台套。	133200	2022-2026	10000	10000	一期项目施工。	福溪街道	续建		天台县
95	沪冈年产5000台真空泵制造项目▲	包括新建厂房、管理及生活用房建安工程、设备购置,室外道路、绿化、围墙、停车场、给排水排污、强弱电管子预埋、消防等附属工程。	51000	2023-2025	0	6000	项目开工建设。	平桥镇	新建	2023年1月开工	天台县
96	浙江大自然户外用品自动化生产基地改造项目	总用地面积约150亩,新增建筑面积115950平方米,建设标准厂房、仓库、业务用房、强弱电系统、给排水排污系统、及其附属基础设施等工程。	16000	2022-2024	4829	4000	厂房主体工程施工。	平桥镇	续建		天台县
97	浙江大自然户外用品股份有限公司户外用品智能化生产基地建设项目(二期)	项目占地124.275亩,总投资4.35亿元,建筑面积120000平方米。	43500	2023-2025	0	7000	项目开工建设。	始丰街道	新建	2023年3月开工	天台县
98	银和汽车零部件智能化生产建设项目▲	主要建设内容包括新建生产车间、配电房等生产和辅助用房及综合办公楼,形成年产50万套汽车轻量化关键铝合金部件的生产能力。	22000	2023-2025	0	6000	项目开工建设。	白鹤镇	新建	2023年1月开工	天台县
99	鼎昌年产10000台套机械零部件制造项目	总用地约45亩,包括厂房、管理及生活用房建安工程、设备购置,室外道路、绿化、围墙、停车场、给排水排污、强弱电、管子预埋、消防等附属工程。	20000	2022-2023	9583	4000	主体工程扫尾,附属工程施工。	白鹤镇	续建		天台县
100	浙江圣达生物药业股份有限公司年产120吨生物素等维生素系列产品生产线建设项目	总用地面积264亩,一期占地120亩,总建筑面积约180000平方米,主要建设内容包括办公楼、车间、仓库、环保楼、研发大厦、人才公寓及配套基础设施工程。	103800	2020-2025	24351	5000	甲类仓库主体工程施工。	坦头镇	续建		天台县
101	天台智能橡胶产业项目	总用地面积1500亩,总建筑面积1648000平方米,主要生产汽车零部件及配件制造中的其他车身零配件,以及传送带、输送带。打造集智能橡胶装备制造生产基地、技术研发与创新基地、智能制造公共服务平台、资源引入与运营管理平台等于一体的生态绿色循环橡胶产业园。	105000	2020-2025	38476	8000	厂房主体工程施工。	坦头镇	续建		天台县
102	奥锐特新建年产308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂生产线项目	总用地面积188亩,计划建设新建年产400吨抗肿瘤等原料药生产线项目。	64000	2022-2024	13716	10000	厂房主体工程施工。	坦头镇	续建		天台县
103	双箭股份浙江台升智能输送科技有限公司年产3000万平方米智能型输送带、10万吨炼胶及输送装备生产线建设项目	总用地面积约205.784亩,用于生产织物芯输送带、炼胶及相关输送装备产品,预计能够形成3000万平方米输送带、10万吨炼胶及输送装备的年生产水平。	70000	2022-2024	6500	9000	厂房主体工程施工。	三合镇	续建		天台县
104	天台药业原料药产业升级及CDMO基地建设项目(一期)	年产原料药250吨克林霉素磷酸酯联产215吨磷酸钙、350吨盐酸克林霉素、50吨两性霉素B、50吨盐酸克林霉素棕榈酸酯联产25吨磷酸钙、1.0吨泊沙康唑及0.5吨铜肽生产能力	66514	2020-2024	23299	5000	设备安装。	三合镇	续建		天台县
105	天铁年产40万平方米橡胶减振垫及45万根钢轨波导吸振器建设项目▲	总用地面积60亩,新建炼胶车间、硫化车间、仓库和附属车间,形成年产40万平方米橡胶减振垫及45万根钢轨波导吸振器生产规模。	25000	2023-2025	0	5000	主体建设。	三合镇	新建	2023年1月开工	天台县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
106	台州弗迪新能源动力电池项目▲	总用地面积1500亩,新建厂房及配套设施。	1002000	2022-2024	72752	350000	一期项目主体施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
107	仙锯制药项高端制剂项目	总用地面积90亩,总建筑面积约82000平方米,主要建设内容包括新建生产线、厂房、仓库、动力、三废处理站、行政区等。项目建成后形成年产500万瓶抗胆碱能类吸入剂、1200万瓶双动力鼻喷雾剂、2500万瓶皮质激素类注射剂及1000万瓶麻醉镇静注射剂的综合生产能力。	50000	2021-2025	22100	8000	二期项目土建施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
108	得乐康年产500吨奥司他韦(含中间环氧化物)产品、20000吨米糠油与1000吨综合利用产品及年产1200吨茶多酚、100吨茶氨酸联产项目	总用地面积120亩,总建筑面积约97000平方米,包括新建车间6幢,新建质检楼、仓库、辅助用房等。	50000	2021-2025	14918	8000	二期项目土建施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
109	健立化学年产2万吨LiPF6、5000吨LiFSI、2000吨VC、12万吨锂电池电解液新能源材料建设项目▲	总用地面积339.76亩,总建筑面积约205128平方米,新建锂电池电解液生产区及配套设施	170000	2022-2025	6003	10000	一期项目主体施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
110	司太立造影剂扩建项目▲	总用地面积159亩,总建筑面积约103608平方米,新建C厂区,实现年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药及配套设施。	70000	2022-2025	1747	10000	厂房主体施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
111	丰安生物化学原料药及制剂项目▲	总用地面积105亩,总建筑面积62880平方米,新建办公楼、厂房及配套设施	50000	2022-2025	5411	10000	厂房主体施工。	仙居县经济开发区管委会	续建		仙居县
112	浙江省三门县健跳镇其头山建筑石料矿改(扩)建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料(凝灰岩)矿	采用国内外先进设备,配套土建、皮带廊道、生产房建等基建工程及山塘引水工程,建成后可形成年产1550万吨建筑骨料生产线,主要产品为普通机制碎石、精品机制碎石。	859000	2021-2024	187006	200000	设备进场安装。	健跳镇	续建		三门县
113	浙江国药景岳气雾剂有限公司国药健康产业园项目	总用地面积183.8亩,新建厂房92978.75平方米。购置配料锅、真空上料机、Pamasol气雾剂生产线、喷雾剂生产线、空压机、循环水泵、天然气锅炉等生产及配套设施	80000	2019-2024	10685	5000	部分投产。	三门经济开发区	续建		三门县
114	现代建材产业项目	分陆域和海域两部分。陆域部分为年产4亿块页岩砖厂项目和年产800万吨砂石骨料厂项目。海域部分为新建5千吨级码头1座,包括3个5千吨级通用泊位。	77000	2020-2024	21428	10000	码头建设基本完成。	三门县国投公司	续建		三门县
115	西格迈股份有限公司年产800万套汽车悬架总成及年产25万套新能源汽车电控智能空气悬架项目	总用地面积12.96万平方米,总建筑面积15.56万平方米,形成年产800万套汽车悬架总成及年产25万套新能源汽车电控智能空气悬架的生产规模。	53000	2021-2024	12063	5000	基本完工。	三门县沿海工业城发展服务中心	续建		三门县
116	厦兴科技(浙江)有限公司年产1000台工程机械项目	总用地167亩,主要建造智能化生产车间、组装车间、办公楼、宿舍楼及物联网运输等智能化生产设备。	60000	2022-2025	9861	5000	完成部分厂房主体建设。	三门经济开发区	续建		三门县

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
117	浙江善渊制药有限公司特色新型药物制剂研发与生产基地建设项目	总用地面积约120亩，建设固体制剂、粉针剂等产品和保健品、化妆品、益生菌等功能性食品的综合生产基地。	50000	2022-2025	4344	5000	主体完成30%。	三门县沿海工业城发展服务中心	续建		三门县
118	浙江高霖科技有限公司年产1000万套高端智能卫浴洁具制造基地建设项目	总用地面积约87.7亩，建设集物联网卫浴洁具智能车间、研发科技大楼、卫浴洁具创新中心、国家级产品检测中心等。	30000	2022-2025	1054	5000	完成部分厂房土建工程10%。	三门经济开发区	续建		三门县
119	浙江翱羽新材料有限公司年产700万平方米各类人造石英石材生产基地▲	选址健跳小牛山地块。总用地面积约125亩，总建筑面积约132550平方米，主要建设内容包括厂房、立体仓库及办公附属设施。项目拟新建人造石英石生产线32条，形成年产700万平方米各类石英石材规模。	100000	2022-2026	454	3000	主体建设完成15%。	健跳镇	续建		三门县
120	浙江凯华汽车科技有限公司年产50套汽车新能源光学模具及年产500万件汽车新能源光学元件项目▲	总用地面积172.51亩，总建筑面积约15万平方米。	100000	2023-2026	0	5000	主体建设完成10%。	三门县沿海工业城发展服务中心	新建	2023年5月开工	三门县
121	浙江水晶光电科技股份有限公司年产22.5亿套移动智能终端精密薄膜光学面板建设项目(浙里光谷)	总用地面积846亩，通过引进镀膜机、组立机、等离子机等进口设备，购置清洗机、贴膜机等国产设备，建设形成年产22.5亿套移动智能终端精密薄膜光学面板的生产能力。	680000	2023-2030	0	6000	项目开工建设。	浙江水晶光电科技股份有限公司	新建	2023年10月开工	台州湾新区
122	浙江警用无人机项目一期(产业创新服务中心)	总建筑面积约42万平方米，拟建展馆、小镇会客厅、办公、酒店等。	299500	2021-2024	53100	40000	一标段小镇客厅、航空展厅建筑单体基本完成和环形办公楼完成主体结构验收；二标段主体结构结项。	台州循环经济发展有限公司	续建		台州湾新区
123	台州数字科技园项目	总用地面积89.8亩，由两个相邻地块组成，西边地块约50亩，东边地块约39.8亩。拟新建建筑面积26.46万平方米，其中地上建筑面积17.96万平方米，地下建筑面积8.5万平方米。地上建筑面积中产业用房面积约15.24万平方米，配套用房面积约2.72万平方米。本项目由10余幢高层组成，设机动车停车位1973个。	137300	2022-2025	0	33000	项目开工建设，主体施工。	台州市城投科技发展有限公司	新建	2023年2月开工	台州湾新区
124	杰克智能高端缝制装备制造基地项目	位于海循路以南，聚贤路以西。总用地面积约8亩，其中一期用地约2亩建设标准厂房两栋，宿舍楼及配套1栋，二期用地约6亩，建造杰克高端缝制装备制造智能制造中心及配套零部件生产厂房，建设标准厂房6栋、工艺试验中心1栋、研发楼1栋、宿舍楼及配套两栋，公用建设与配套1栋。	541500	2019-2025	176275	20000	主体建设。	浙江杰克智能缝制科技有限公司	续建		台州湾新区
125	年产25000吨磷酸铁锂正极材料、年产25000吨锂离子动力电池三元材料项目	位于台州湾新区台州湾大道以南、渔舟路以东、东海大道以北。总用地面积199.65亩，总建筑面积8825平方米。项目主要生产设备有氮气保护旋转炉、去离子水处理设备、筛分设备、烘干设备等先进设备进行生产。建成后预计可形成年产25吨磷酸铁锂正极材料的规模。	83000	2018-2023	21849	10000	部分投产。	浙江艾德纳米科技有限公司	续建		台州湾新区
126	浙江文信机电制造有限公司年产300万台割草机、100万台微耕机项目	总用地面积134339平方米，总建筑面积21742万平方米。项目采用自动冲压、焊接技术或工艺，引进具有国内先进水平的设备，购置加工中心、数控车床、油箱生产线、液压机、冲床等设备，建成后形成年产3万台割草机、1万台微耕机生产能力。	68500	2020-2023	33211	4000	设备采及安装。	浙江文信机电制造有限公司	续建		台州湾新区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
127	年产360万套汽车功能件及车身焊接分总成建设项目	总用地面积89亩，总建筑面积44747.15平方米。项目采用自主研发的专利技术为基础，购置了全自动多工位冲压机、闭式双点机械压力机、龙门压力机、自动化焊接等设备。	32000	2020-2024	20353	10000	厂房竣工验收及设备采购安装。	浙江泰鸿万立科技股份有限公司	续建		台州湾 新区
128	台州市勃瑞机械制造有限公司年产1万台金属切削机床制造项目	总用地面积72.799亩，总建筑面积18986平方米。主要建设内容包括新建厂房、研发中心、宿舍及仓库1层。项目主要生产各种切削机床，设生产切削机床的252m*33m生产线2条，设生产切削机床的12m*26m生产线1条。	26000	2020-2023	9863	4000	投产。	台州市勃瑞机械制造有限公司	续建		台州湾 新区
129	浙江乐普制药200亿片(粒)制剂园区项目(一期)	总用地面积150亩，总建筑面积68710平方米。拟新建心脑血管类、降血糖类、抗肿瘤类、抗生素类、消化道类以及神经系统类等系列产品。主要建设内容包括新建生产车间2个、仓库、辅助厂房、研发质检中心等。项目采用现代化密闭生产工艺(技术)，购置压片机、包衣机、装盒机、水分测定仪等设备和仪器。	45400	2021-2026	5750	8000	一期投产。	浙江乐普制药有限公司	续建		台州湾 新区
130	台州市飞翔航天科技有限公司新建年产600架高端航空零组件智能化生产与装配及铝合金车轮项目	总用地面积66810平方米，新建建筑面积74195平方米。主要建设内容包括建设理化检测实验室、力学测试实验室、无损检测实验室和工艺试验中心等研发配套场地。项目购置先进的超声无损C扫描设备、柔性自动钻铆机器人及铝轮设备中心，高端五坐标数控龙门加工中心等硬软件设备，建设一套网络DNC集成系统，提高自动化与智能化水平，实现加工过程数字化。	40000	2021-2023	8913	5000	厂房土建基本完成，配套施工。	台州市飞翔航天科技有限公司	续建		台州湾 新区
131	台州市蒙花机械有限公司年产40万台微耕机等农业及园艺机械智能装备建设项目	总用地面积66亩，总建筑面积91699.6平方，主要建设内容包括新建厂房、综合楼及其他配套用房。项目采用精加工，自动化装配流水线等工艺，购置加工中心、数控车床、自动化装配流水线，伺服注塑机等设备和检测仪器，建成形成年产4万台微耕机等农业及园艺机械智能装备的生产能力。	30050	2022-2024	6495	6000	厂房土建基本完成，配套施工。	台州市蒙花机械有限公司	续建		台州湾 新区
132	台州亿龙科技有限公司年产3000台数控智能加工装配项目	总用地面积23366平方米，总建筑面积48370平方米，主要建设内容包括新建厂房、办公楼、宿舍等。项目采用曲面加工、金属板材剪裁、折叠等技术，购置数控车床、冲床、压缩机等设备和仪器，建设形成年产3000台数控智能加工装配的生产能力。	22000	2022-2024	2214	5000	厂房土建基本完成，配套施工。	台州亿龙科技有限公司	续建		台州湾 新区
133	台州市航宇塑胶有限公司年产250万台高端清洗机项目	总用地面积55亩，建筑面积78350.99平方米，拟建厂房2栋厂房和1栋员工宿舍，项目采用压力流量、精加工等工艺(技术)，购置检测设备、加工中心、电气自动化等设备和仪器，建成形成年产25万台高端清洗机项目的生产能力。	19400	2022-2024	5632	5000	厂房土建基本完成，配套施工。	台州市航宇塑胶有限公司	续建		台州湾 新区
134	浙江华创光电材料有限公司年产20亿平方米特种高性能薄膜材料建设项目	总用地面积约144亩，总建筑面积89500平方米，主要建设内容包括新建厂房、仓库、办公楼、宿舍楼等。项目主要采用双向拉伸薄膜技术，购置国际先进水平的特种薄膜拉伸产线、大型薄膜分切机及配套国内外检测设备、回收造粒系统、公用工程设施等，建设形成年产2亿平方米特种高性能薄膜材料的生产能力。	103100	2022-2024	3747	13500	生产配套完成。	浙江华创光电材料有限公司	续建		台州湾 新区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
135	浙江南洋华诚科技有限公司年产2.5万吨新能源用电子薄膜材料建设项目	总用地面积约161亩,总建筑面积61600平方米,拟建设厂房3幢、仓库1幢、办公楼1幢、宿舍楼2幢及配套辅助用房。项目主要采用耐高温超薄膜及高耐压薄膜生产技术,通过新购置及并购国际先进水平的电子薄膜材料生产线、大型超薄薄膜分切机及镀膜机等关键设备,购置试验、检测仪器、冷水机及净化装置等国产设备。	104000	2022-2024	3183	15000	厂房土建基本完成,配套施工。	浙江南洋华诚科技有限公司	续建		台州湾新区
136	台州宁鼎新材料有限公司年产40000吨新型环保包装材料产业基地项目	总用地面积67380平方米,总建筑面积约141897.50平方米,拟建厂房8栋,配套1栋。项目采用熔融挤出、复合、轧花、生物基高分子降解复合等工艺,引进国外先进的一体成型挤出机,购置高性能复合机、流延膜机组、万能试验机生产设备和实验设备,形成40000吨新型环保包装材料生产能力。	50000	2022-2024	96	6000	主体施工	台州宁鼎新材料有限公司	续建		台州湾新区
137	台州市云辉智能制造机械有限公司年产70万台手推式播种机及1万吨新材料配套产品项目▲	总用地面积33481平方米,总建筑面积84200平方米,其中地上建筑面积83600平方米,拟建厂房四栋、办公楼二栋等。项目采用机加工、装配、测试工艺,购置加工中心、机械手等设备和仪器,建成形成年产播种机70万台及1万吨新材料配套产品的生产能力。	17500	2022-2024	2677	6000	主体施工。	台州市云辉智能制造机械有限公司	续建		台州湾新区
138	辛麦恩科技股份有限公司年产1000台套无油螺杆空气压缩机、年产700台套中高螺杆空气压缩机、年产6000台套新能源汽车配套无油涡旋压缩机项目▲	总用地面积33349平方米,总建筑面积42900平方米。项目采用水润滑无油螺杆空气压缩机工艺技术、二级4.0MPa中压无油、微油螺杆空气压缩机工艺技术、新能源大巴车载无油涡旋压缩机工艺技术、特种工艺螺杆压缩机工艺技术,购置加工中心、数控机床、三坐标检测仪等设备和仪器,建成形成年产1000台套无油螺杆空气压缩机、年产700台套中高螺杆空气压缩机、年产6000台套新能源汽车配套无油涡旋压缩机的生产能力。	18900	2022-2024	137	5000	主体施工。	辛麦恩科技股份有限公司	续建		台州湾新区
139	因而克自动化装备有限公司年产2000套中央清洗系统和1000套自动化机器人智能工厂项目	总用地面积50.513亩,总建筑面积40410平方米,拟建厂房2栋,采用中央清洗系统工艺技术、自动清洗机器人工艺技术、移动式冷热水清洗工艺技术,购置立/卧式加工中心、车削中心,五轴超高精度复合机床等设备和仪器。	20200	2022-2024	0	6000	主体施工。	因而克自动化装备有限公司	续建		台州湾新区
140	台州豪辉机电有限公司年产50万台汽油机水泵和50万台动力喷雾机建设项目▲	总用地面积33485平方米,总建筑面积55000平方米,拟建厂房3栋。项目采用注塑(含塑料造粒)、精加工、喷塑等工艺,拟购置注塑机、冲床、数控车床、喷涂机、喷涂线及组装流水线、水泵综合测试仪等设备和仪器,建成年产50万台汽油机水泵和50万台动力喷雾机的生产能力。	18700	2022-2024	601	6000	主体施工。	台州豪辉机电有限公司	续建		台州湾新区
141	耕宇牧星项目▲	实施建设具备年产50颗以上三百公斤级卫星研制能力的全产业链卫星产业项目。	50000	2023-2025	0	3000	项目开工建设,桩基施工。	耕宇牧星(北京)空间科技有限公司	新建	2023年10月开工	台州湾新区
142	浙江皓顺机械科技有限公司年产50万套汽车齿轮制造项目▲	位于五条河以东、规划道路北侧。总用地面积44.1亩,总建筑面积45000平方米,主要建设内容包括新建厂房3栋、办公楼1栋、宿舍楼1栋。项目采用车、钻、铣、磨等工艺,购置数控车床,数控磨齿机、数控滚齿机、数控加工中心、检测中心、三坐标、数控内圆磨、数控拉床、数控剃齿机、装配线等大批高端设备,建成后形成年产50万套汽车齿轮制造的生产能力。	28400	2023-2025	0	5000	桩基施工	浙江皓顺机械科技有限公司	新建	2023年6月开工	台州湾新区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
143	杭州耀立医药科技有限公司年产1760吨抗寄生虫制剂生产线	位于台州市聚洋大道以东、心海路南侧。总用地面积150亩，新增建筑面积12万平方米，拟建生产车间9幢、仓库1幢、研发楼1幢、办公楼1幢及动力车间、污水站等。项目采用机械化学球磨、流化造粒等先进制剂制备技术，购置球磨机、混合机、粉碎机、包装机、高效液相色谱仪等设备和仪器，建成形成年产1760吨抗寄生虫制剂的生产能力。	50000	2023-2025	0	5000	项目开工建设，桩基施工。	杭州耀立医药科技有限公司	新建	2023年8月开工	台州湾新区
	服务业项目	71个	8887197			973900					
1	宁波银行台州分行大厦项目	总建筑面积33952平方米，建成后作为宁波银行台州分行总部大楼。	20000	2020-2024	13984	5000	土建竣工备案，二次装修完成80%。	宁波银行股份有限公司	续建		椒江区
2	台州市农副产品集配中心(农港城)二期项目	总用地面积88136平方米，总建筑面积178399.7平方米，形成年交易蔬菜(含果用瓜)30万吨、水产品肉类冻品10万吨的市场规模。	80833	2019-2023	72320	3000	项目竣工备案。	台州市农副产品集配中心有限公司	续建	2023年12月完工	椒江区
3	心海城市共享空间项目	总用地面积约550亩，总建筑面积136000平方米，其中地上建筑面积74000平方米，地下建筑面积62000平方米。主要建设内容包括“百县千碗”美食街、中华茶文化体验区、黑珍珠餐饮区、台州饮食文化馆、米其林黑珍珠餐饮区五个地块和外围绿化提升等。	165818	2021-2025	86577	15000	地块1—5主体结构竣工验收，地块外景观绿化基本完成。	台州市商贸核心区开发建设投资有限公司	续建		椒江区
4	台州璟懿实业有限公司文化产业街区建设项目	总用地面积105098平方米，总建筑面积360923平方米，建设有影响力的台州大型购物中心、文化艺术体验中心及会展中心等。	251000	2019-2023	255080	40000	竣工交付。	台州璟懿实业有限公司	续建		椒江区
5	知汇星城国际设计(台州)创意园	总用地面积19346平方米，总建筑面积41215平方米，建设住宅、商业、办公楼等，引进设计艺术类的知名家装品牌入驻。	25000	2020-2023	13222	5000	竣工交付。	知汇星城(浙江)商业管理有限公司	续建		椒江区
6	绿色药都创智馆项目	总用地面积129169平方米，总建筑面积267000平方米。项目包含四个地块，拟建设商业、办公楼、酒店及配套附属裙楼等。	183367	2021-2024	128166	15000	竣工初验。	台州市方远国强房地产开发有限公司	续建		椒江区
7	服务业聚集区总部大楼	位于椒江区洪家街道中心大道以东、永宁河以南。总用地面积46218平方米，总建筑面积127024平方米，其中地上建筑面积93724平方米，办公建筑面积30858平方米，打造住宅与商业办公为一体的服务业总部大楼。	100000	2021-2024	76382	7000	土建完工，配套工程进场，分户验收开始。	台州高速欣和开发有限公司	续建		椒江区
8	江岸尚城滨江总部集聚区	总用地面积132352平方米，建设住宅、商业、办公、酒店等。	500000	2021-2024	288169	30000	住宅地块所有楼栋外立面完成，景观完成70%；商业地块超高层塔楼、商业裙房封顶外立面完成，景观完成60%。	台州鸿安置业有限公司	续建		椒江区
9	宝湾(台州)智慧新零售供应链项目	总用地面积142319平方米，总建筑面积156141.56平方米。项目建设一个多元化、专业化、规模化符合绿色城市物流发展需要的新零售城市供应链枢纽港，集智能园区、新零售消费场景、商贸中心、科创研发中心为一体的综合体。	130000	2022-2024	0	13000	桩基施工。	黄岩区交旅集团	续建		黄岩区
10	北洋现代农业冷链物流中心和配套基础设施建设工程▲	位于北洋镇。总用地面积23213平方米，总建筑面积49040平方米，其中地上建筑面积45540平方米，地下建筑面积3500平方米。	114247	2022-2026	1554	10000	桩基施工、地下室施工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
11	台州云尚小镇田园综合体	总建筑面积约14.2万平方米，分三个区块建设，其中A地块建筑面积为37000平方米、B地块建筑面积为65000平方米、C地块建筑面积为40000平方米，建设农旅观光、创意植保、休闲度假、运动康养相结合的4A标准文旅项目。	210000	2022-2024	20990	20000	主体施工。	黄岩交通旅游投资集团有限公司	续建		黄岩区
12	台州手拉手汽车广场	总用地面积86亩，总建筑面积103019平方米。	50000	2018-2023	45280	4000	主体施工，装饰工程。	北城街道	续建		黄岩区
13	黄岩区西城街道洞天路西侧、二环南路南侧商办用房工程▲	总用地面积15122平方米，总建筑面积约30000平方米，主要建设办公用房、商业用房及相关配套用房。	55000	2022-2025	0	28000	项目开工建设，桩基施工	台州绿城泰业开发有限公司	新建	2023年9月开工	黄岩区
14	黄岩区西城街道二环南路南侧、金带路西侧商办用房工程	总用地面积17630平方米，总建筑面积51710平方米，其中办公用房建筑面积15741平方米、商业用房建筑面积21120平方米、配套用房地下建筑面积14690平方米。	39561	2020-2023	27654	5000	项目完工。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建	2023年12月完工	黄岩区
15	黄岩区西城街道二环西路东侧、仪凤街南侧新建商业、办公及配套用房项目	总用地面积36155平方米，总建筑面积131315平方米，其中地上建筑面积83130平方米，包括商业建筑面积49875.3平方米、办公建筑面积32605.3平方米。	93500	2022-2025	36429	4000	主体结构封顶。	黄岩城市建设投资集团有限公司	续建		黄岩区
16	黄岩经济开发区王林洋综合体工程	总用地面积41507平方米，总建筑面积96226平方米，其中地上建筑面积66226平方米，地下建筑面积30000平方米。	82000	2021-2024	47130	11000	主体建设。	黄岩经济开发集团有限公司	续建		黄岩区
17	“台州·海上拈花湾”黄礁白沙文旅项目▲	开发国际会议中心、海滨娱乐综合体两大引擎项目和特色市集、水上商业街、高端度假酒店、主题住宿群落、特色景观节点五大特色项目。打造成为以海洋文化为魂，滨海休闲度假、水上休闲运动等功能为主导的海洋旅游度假区。	386200	2023-2028	0	3500	项目开工建设。	路桥区陆海建设集团、路桥区文化广电旅游体育局、金清镇	新建	2023年12月开工	路桥区
18	台州飞龙山庄	位于飞龙湖区北侧，现代大道与桐江大道交叉口东南角。总用地面积64亩，总建筑面积77300平方米。	109153	2019-2023	62629	10000	项目完工。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	续建	2023年12月完工	路桥区
19	台州市国际科学家创业基地(飞龙智谷)	总用地面积约2369亩，其中新型产业用地约500亩，商业服务业设施用地约320亩，居住用地约170亩，公共管理与公共服务设施用地约60亩，其余为市政路网及城市绿地。整体规划打造为人、科技、自然和谐共生的未来理想之城。	214360	2022-2027	8401	35000	南区主体结构基本完成。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心、桐屿街道	续建		路桥区
20	台州市路桥区路桥街道卖芝桥东路以南、吉利大道以西汽车市场开发项目	总用地面积约13320平方米，拟建成新能源汽车销售、车联网、汽车产业研发及汽车后市场等一体化、一站式汽车消费服务体验综合体。	30000	2022-2025	234	8000	完成地下室工程。	路桥街道	续建		路桥区
21	D1汽车广场项目	位于路桥区路南街道路泽太公路与迎宾大道西南角。总用地面积46523平方米，总建筑面积77780平方米，地上建筑面积69780平方米，其中汽车展示中心69468平方米。	50000	2023-2026	0	7500	完成基础建设	路南街道	新建	2023年3月开工	路桥区
22	普洛浙东南智慧物流基地	位于桐屿街道春泽社区(文化路以南、园区西路以东)。总用地面积189.609亩。	69000	2021-2024	14006	15000	完成桩基及基础工程，开始主体施工。	路桥新城开发建设服务中心、区发改局	续建		路桥区

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
23	路桥区冷链物流中心项目▲	总用地面积约106亩，总建筑面积约58250平方米，主要建设内容包括冷库、常温仓库、分拣中心和配套管理用房等建筑及室外附属工程。	49954	2023-2024	0	11000	开工建设，桩基施工。	路桥区交建集团、浙江路桥经济开发区管委会、路南街道	新建	2023年9月 开工	路桥区
24	台州南铁路智慧陆港新区项目	总用地面积约1700亩，计划分二期建设。一期为台州南铁路物流基地项目。总投资10亿元以上，占地803亩。二期项目依托铁路物流，推动现代铁路园、物流园、产业园“三园”融合发展，逐步打造台州智慧陆港新区。建成后形成3000万吨/年货运能力的陆港产业园。	100000	2021-2023	43617	18000	完成一期工程。	路桥区铁路办、路桥区发改局、路桥新城开发建设服务中心、螺洋街道	续建		路桥区
25	腾达路以北、经四路以西商创中心	位于路北街道管前村腾达路以北、经四路以西地块。总用地面积100亩，总建筑面积约16.5万平方米。	223210	2022-2025	26970	60000	主体结构完成80%。	路桥新城开发建设服务中心、路北街道	续建		路桥区
26	路桥区新桥镇新横大道以东、镇西路以北乡村旅游创意项目▲	位于新横大道以东、镇西路以北，总用地面积37亩，总建筑面积66437.93平方米，主要建设内容为一栋高层商业和七栋高层住宅以及配套用房。	44000	2021-2024	19999	4000	主体结构完成80%。	新桥镇	续建		路桥区
27	内环路以南、财富大道以东文创园项目▲	位于内环路以南、财富大道以东。总用地面积156亩，地上建筑面积约20.7万平方米，其中包括商业建筑约15.7万平方米、住宅约5万平方米。	250000	2023-2026	0	29000	项目开工建设。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	新建	2023年9月 开工	路桥区
28	新安西街以北、灵山街以西中央山区块青创园项目▲	位于路北街道管淋村和山马村，东至灵山街、西南至新安西街、北至南官河。总用地面积42.7亩，总建筑面积约6万平方米。	60000	2023-2025	0	10000	项目开工建设，桩基施工	路桥新城开发建设服务中心、路北街道	新建	2023年12月 开工	路桥区
29	科创基地人才园区▲	位于科创基地首建区北侧。总用地面积72亩，建筑高度24米，为科创基地配套住宅项目。	80000	2023-2025	0	14000	基础完成50%。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	新建	2023年11月 开工	路桥区
30	双水路以南、桐屿大道以东教育产业园▲	位于双水路以南、桐屿大道以东地块。总用地面积约77亩，总建筑面积约16.8万平方米，其中地上建筑面积约12.8万平方米，地下建筑面积约4万平方米。	120000	2023-2026	0	18000	基础完成50%。	路桥区飞龙湖生态区建设发展中心	新建	2023年11月 开工	路桥区
31	中海文化路商住项目	位于桐屿街道立新村文化路北侧，总用地面积69亩，总建筑面积10万平方米。	194655	2021-2023	107803	20000	项目完工。	路桥新城开发建设服务中心	续建	2023年11月 完工	路桥区
32	赛龙二期商住项目▲	位于蓬街镇集镇区域赛龙村，西至新蓬北路，南至用地界线，东至环镇北路，北至赛龙路。总用地面积70亩，拟建设集商业休闲娱乐等生活享受一站式商业综合体及高端住宅小区。	50000	2023-2026	0	5000	项目开工建设。	蓬街镇	新建	2023年6月 开工	路桥区
33	金清镇商业街提升改造项目▲	北至商业三街，南至商业二街，西至环西三路，东至环西二路。总用地面积约47.79亩，将建设集商业、住宅、文旅一体的现代综合体。	40000	2023-2025	0	7000	项目开工建设，开始桩基施工。	金清镇	新建	2023年3月 开工	路桥区
34	台州综合保税区启动项目	总用地面积约647亩，主要建设内容包括综合服务中心、口岸作业区、保税加工区厂房、保税物流区仓库、保税研发、海关监管设施及智能信息化配套工程等。	180000	2021-2026	80000	15000	部分建成。	台州综合保税区投资发展有限公司	续建		临海市
35	臻阳科创中心项目▲	总用地面积23732平方米，总建筑面积约为72100平方米，其中地上建筑面积约55900平方米，地下建筑面积约16200平方米。建设后业态为零售商业、电商产业、餐饮、旅馆、商务金融业等。	49000	2022-2026	0	10000	项目开工建设。	临海市大洋建设投资有限公司	新建	2023年5月 开工	临海市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
36	台州湾青年创新港(一期)▲	总用地面积61975平方米,总建筑面积约17.42万平方米。主要建设内容包括人才公寓、商业配套用房、物业经营管理用房等。	130000	2023-2026	0	20000	项目开工建设。	临海市银厦建设有限责任公司	新建	2023年3月开工	临海市
37	临海新区城市综合体(星悦城)	总用地面积98289平方米。新建21幢建筑,包含18幢住宅楼、1幢幼儿园、1幢商业综合体。	393000	2021-2024	300000	20000	项目基本建成。	台州伟星房地产开发有限公司	续建		临海市
38	华海头门港人才公寓建设项目	总用地面积12760.41平方米,总建筑面积129022平方米。新建11层公寓2幢,13层公寓4幢,14层公寓2幢,16层住宅2幢。	43000	2022-2025	19000	10000	主体施工。	浙江华海药业股份有限公司	续建		临海市
39	浙江头门港经济开发区银厦紫荆公寓(企业人才公寓)▲	总用地面积约37.82亩,总建筑面积75992平方米,其中地上建筑面积57992平方米,地下建筑面积18000平方米。	61000	2020-2022	30000	10000	基本建成。	临海市银厦建设有限责任公司	续建		临海市
40	头门港交通装配式构件仓储基地▲	总建筑面积181500平方米,新增建筑面积37925.8平方米。其中新增宿舍楼、办公楼及食堂用房三栋建筑面积约11700平方米,仓储用房含钢筋仓储用房2栋建筑面积17560平方米,地材仓储用房2栋建筑面积约6570平方米,辅助用房2栋建筑面积约2100平方米,满足存放45000立方的预制构件。	77000	2023-2025	0	12000	项目开工建设。	临海市金湖物资经营有限公司	新建	2023年5月开工	临海市
41	金台铁路临海东站货站(物流仓储中心)多式联运南铁路仓储工程	位于金台铁路临海东南侧。总用地面积208.3亩。项目新建铁路功能区、综合服务区、机械停放维修区、河道及电力迁改区等多个功能区,其中、铁路功能区新建包装成件、长大笨重及集装箱铁路装卸线3条,配套站台、仓库及相关铁路装卸设施。	64000	2022-2025	36000	10000	完成工程量50%	临海市交通投资集团有限公司	续建		临海市
42	金台铁路头门港新区站货站(绿色建筑工业化制造仓储中心)▲	位于头门港北洋大道与沿海大道交叉点东北侧位置。总用地面积288亩。项目拟依托既有金台铁路头门港新区货场工程开展建设,主要建设内容为海关监管区、汽配综合服务区、各类服务性仓库和跨境电商办公区域。	88000	2021-2025	30000	15000	二期开工建设。	临海市交通投资集团有限公司	续建		临海市
43	宝湾(临海)电商供应链总部基地项目▲	总用地面积约为129.2亩,总建筑面积约189492平方米,主要建设内容为新建3栋4层坡道库,1栋办公楼及其他辅助用房等工程。	100000	2023-2026	0	10000	项目开工建设。	宝湾供应链管理(临海)有限公司	新建	2023年4月开工	临海市
44	浙东汽车4S店集聚综合体▲	总用地面积约175亩,新建建筑面积约25万平方米。	100000	2023-2025	0	10000	项目开工建设。	临海市交通投资集团有限公司	新建	2023年10月开工	临海市
45	临海市涌泉旗袍产业园▲	总用地面积18595平方米,总建筑面积42446.16平方米,其中地上建筑面积36091.75平方米,地下建筑面积6354.41平方米。主要新建1幢综合楼,2幢商业楼,1幢商铺。	35000	2023-2025	0	7000	项目开工建设。	临海市交通投资集团有限公司	新建	2023年3月开工	临海市
46	临海熊出没文旅产业园	总用地248.776亩,总建筑面积215600平方米,主要建设产业展馆、商业街区、文化创意园等旅游文化产业园区,打造集科技、旅游、商业、演艺、休闲为一体的综合休闲旅游度假小镇。	300000	2020-2023	280000	25000	项目建成。	临海市东州文化旅游有限公司	续建	2023年6月完工	临海市
47	杜桥城市商业综合体(宝龙广场)	占地面积122亩,总建筑面积25万平方米,建设购物广场、商务办公、电子商务、公寓式酒店及餐饮服务等	203200	2020-2023	153297	30000	项目建成。	宝龙集团	续建	2023年12月完工	临海市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别(续建/新建)	开工建设/竣工投用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
48	全域改造平衡地块高洋村安置项目	总用地面积98.064亩,总建筑面积约21.5万平方米,其中地上建筑面积约15.8万平方米,地下建筑面积约5.7万平方米。	401100	2022-2024	123400	30000	主体完成,附属施工。	温岭新城开发区	续建		温岭市
49	温岭城东综合体	总用地面积约140亩,总建筑面积28.8万平方米,其中地上建筑面积19.23万平方米,地下室面积9.57万平方米。	295500	2021-2024	143100	35000	商业部分完成,住宅区完成主体结构。	温岭新城开发区	续建		温岭市
50	智汇之星(客运中心南侧地块项目)	总用地面积26.3亩,总建筑面积约6.69万平方米。其中地上建筑面积4.92万平方米,地下建筑面积1.77万平方米。	49600	2021-2024	33900	5000	商业部分完成,住宅部分内部装修。	温岭新城开发区	续建		温岭市
51	总部经济汇头王村建设项目	总用地面积约11亩,总建筑面积约32447平方米,用途为商务用地(B2)。	30000	2023-2025	0	5000	项目开工建设,土方开挖。	温岭新城开发区	新建	2023年10月开工	温岭市
52	九龙湖区块综合体项目▲	位于中心大道南侧,川安路东侧。总用地面积58626平方米。	250000	2023-2025	0	30800	项目开工建设。	温岭新城开发区、温岭市市城发集团	新建	2023年12月开工	温岭市
53	温岭市太平街道后应村商业综合体建设项目▲	总建筑面积48122.59平方米,其中地上建筑面积33041.49平方米,地下建筑面积15081.1平方米(含人防)	24088	2022-2024	3300	5600	主体完工。	太平街道	续建		温岭市
54	城北商业综合体	总用地面积20.5亩,拟建设地上总建筑面积3.41万平方米,地下建筑面积1.09万平方米的商业综合体。	21000	2023-2025	103	12000	主体施工。	城北街道	续建		温岭市
55	泽国北大门商住出让项目	总用地面积约40.6亩,总建筑面积约9.2万平方米,其中地上建筑约6.7万平方米。	58500	2022-2025	9500	12000	主体结项。	泽国镇	续建		温岭市
56	温岭经济开发区钱江人才公寓项目▲	总用地面积约88313平方米,总建筑面积约196782平方米,主要建设内容包括人才公寓、幼儿园等。	95400	2023-2025	0	10500	项目开工建设。	温岭市文旅集团	新建	2023年10月开工	温岭市
57	玉环市海山岛生态旅游开发项目	总用地面积1434亩,总建筑面积约95万平方米。主要建设内容包括黄金海岸、沙滩3D灯光秀海鲜美食街及配套基础设施等。	540000	2020-2024	48218	13000	南滩水系综合整治工程施工,海山山体步道工程二期施工。	海山乡、玉环市国投集团	续建		玉环市
58	玉环创融天玺中心建设项目▲	总用地面积28.36亩,总建筑面积62050平方米,地上建筑面积47248平方米,地下建筑面积(含人防面积)17305平方米。	60000	2022-2025	223	5000	桩基施工。	玉环经济开发区	续建		玉环市
59	国兴商务综合楼建设项目▲	总用地面积17.81亩,建设商业及商务办公楼。	18150	2022-2025	428	5000	主体施工。	玉环市国投集团	续建		玉环市
60	玉环市中央商务区文化活动中心及配套基础设施建设项目▲	包括城南片区亲子文化活动中心及配套基础设施建设,玉坎河、三潭河流域文化廊道建设。主要建设内容为文化活动中心、地下车库、室外园林和市政建设,羽毛球场、篮球场、河道治理工程及驳岸建设、文化驿站、文化宣传设施及环境治理工程等建设。	57400	2023-2027	0	10000	项目开工建设,文化活动中心地下室工程施工。	玉环市城市更新与发展中心	新建	2023年8月开工	玉环市

序号	项目名称	基本情况				2023年建设计划		责任单位	项目类别 (续建/新建)	开工建设/竣工 投入使用时间	县市区
		建设内容和规模	总投资	计划建设起至年限	截至2022年 累计完成投资	计划投资	工程形象进度				
61	智慧绿谷—中德生态产业城建设项目	总用地面积约41984平方米，总建筑面积约121563平方米，被动式超低能耗绿色建筑体验馆约6000平方米，智慧建筑产业孵化园（商业、商务）约21563平方米	108000	2019-2023	81000	5000	项目完工。	玉环经济开发区	续建	2023年12月完工	玉环市
62	沙门镇五门产业功能区启动区地块建设工程▲	总用地面积55590平方米，总建筑面积175946平方米，其中地上建筑面积138975平方米，地下建筑面积36971平方米。	92000	2023-2025	0	12000	项目开工建设。	沙门镇	新建	2023年3月开工	玉环市
63	天台总部经济大楼	总用地面积14185平方米，总建筑面积为95991.81平方米，其中地上建筑面积70925平方米，地下建筑面积23337平方米。主要建设内容包括建筑安装、给排水、强弱电及其他附属设施。	118000	2021-2024	28921	10000	主体工程施工。	始丰街道	续建		天台县
64	赭溪历史文化街区▲	总用地面积172亩，总建筑面积20.5万平方米，主要建设内容包括赭溪生态化改造、沿溪商铺整治升级、张文郁故居修复、环城西路改建以及配套住宅建设。	161000	2020-2023	14765	10000	项目完工。	赤城街道	续建	2023年10月完工	天台县
65	平桥镇下街生活中心	总建筑面积5.7万平方米，其中地上建筑面积4.12万平方米，地下建筑1.58万平方米。	32000	2022-2024	26488	5000	主体工程施工。	平桥镇	续建		天台县
66	中天仁德城市综合体项目	总用地面积206亩，总建筑面积410000平方米。	200000	2020-2024	28742	8000	部分主体结项。	三门县建设局、三门经济开发区	续建		三门县
67	台州方特熊出没水上休闲游乐度假中心	总用地面积180亩，建设一个集互动娱乐、主题户外活动区、主题泳池、主题餐厅、主题客房等设施于一体的特色酒店和“熊出没”系列相关的角色、场景、故事为核心元素的水上休闲游乐体验区。	100000	2022-2025	10085	10000	一期完成主体结构。	台州东游文化旅游发展有限公司	续建		台州湾新区
68	星空飞行总部基地	总建筑面积约为13万平方米，拟建一所航空培训学校。	63000	2021-2024	12803	15000	建筑单体基本完成，具备竣工初验条件。	台州循环经济发展有限公司	续建		台州湾新区
69	梦想园区三期▲	总用地面积约20亩，总建筑面积约33774平方米，其中地上建筑面积约23974平方米，地下建筑面积9900平方米。	19121	2023-2025	0	3000	项目开工建设，主体施工。	台州市开发投资集团有限公司	新建	2023年4月开工	台州湾新区
70	普洛斯数字赋能智慧物流园项目	总用地面积约189亩，主要建设数字化电商仓库、智慧型快递配送中心、高端制造及生产零部件物料管理仓等。	39280	2021-2024	19902	3000	桩基施工。	普发（台州）仓储有限公司	续建		台州湾新区
71	台州市海虹路以东、蓬北大道南侧地块风情街项目	总建筑面积约8.3万平方米，拟新建酒店、电影院、生鲜超市、商业等。	60000	2021-2024	10916	20000	全部建筑单体建设基本完成。	台州循环经济发展有限公司	续建		台州湾新区

25.1	1058.8	2.4%
194.6	1058.8	18.4%
138.2	1058.8	13.1%
358.2	1058.8	33.8%
37.9	1058.8	3.6%
210.4	1058.8	19.9%
94.4	1058.8	8.9%

10	213.3
23	193
71	245.3
98	155.5
138	149.9
165	100.3

26
40
13
171
44
142
70